



01002372912940028



4885

# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 237

29 Δεκεμβρίου 1994

**ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2274**

Για την «Κύρωση της από 18 Οκτωβρίου 1994 Τροποποιητικής Σύμβασης και των παραρτημάτων 1, 2 και 3 αυτής μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αφ' ενός και της Κοινοπραξίας "Ολυμπιακό Μετρό" αφ' ετέρου για το έργο "Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας" (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γραμμή 2 Σεπόλια - Δάφνη, Γραμμή 3 Κεραμεικός - Υ.Ε.Θ.Α.».

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

**Άρθρο πρώτο  
Κύρωση σύμβασης**

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Τροποποιητική Σύμβαση μετά των παραρτημάτων 1, 2 και 3 αυτής, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 18η του μηνός Οκτωβρίου 1994 μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αφ' ενός και της Κοινοπραξίας "Ολυμπιακό Μετρό" αφ' ετέρου για το έργο "Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας" (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γραμμή 2 Σεπόλια-Δάφνη, Γραμμή 3 Κεραμεικός - Υ.Ε.Θ.Α., της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ**

Η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα, σήμερα την 18η ημέρα του μηνός Οκτωβρίου του έτους 1994, μεταξύ:

ΑΦ' ΕΝΟΣ της ανώνυμης εταιρείας ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., που εδρεύει στον Παράδεισο Αμαρουσίου (επί της Λεωφόρου Κηφισίας 32), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λεωνίδα Κίκηρα, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, δυνάμει της υπ' αριθ. 168Α/ 18 Οκτωβρίου 1994 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, που θα καλείται στο εξής ο "Κύριος του Έργου", και

ΑΦ' ΕΤΕΡΟΥ των εταιρειών :

INTERINFRA S.A.  
16, Rue de la Baume  
F-75008 PARIS

GEC-ALSTHOM  
38, Avenue Kleber  
Cendex 16  
F-75795 PARIS

CGA-HBS  
Compagnie Generale  
d'Automatisme  
F-91220 Le Plessis Pate  
Bretigny-sur-Orge

CSEE Transport  
99, Avenue Aristide  
Briand  
F-92120 Montrouge

SIEMENS  
AKTIENGESELLSCHAFT  
BERLIN-MUENCHEN  
Geschäftsbereich  
VERKEHRSTECHNIK  
Werner-Von-Siemens-  
Str. 50  
Postfach 3240  
D-8520-Erlangen

HOCHTIEF AG  
Rellinghauser Str. 53-57  
D-4300 Essen

HAMBURG CONSULT  
Gesellschaft fuer  
Verkehrsberatung and  
Verfahrenstechniken  
mbH  
Steinstrasse 20  
D-2000 Hamburg 1

JS TELECOM  
36-38, Rue de  
Princesse  
F-78430 Louveciennes

CEGELEC  
13, Rue Antonine-  
Raynaud  
F-92309 Levallois Perret

DUMEZ-International  
345, Av. Georges  
Clemenceau  
F-92022 Nanterre Cedex

A.E.G.  
SCHIENENFAHRZEUGE  
GmbH  
Am Rathenaupark 1,  
D-16761 Hennigsdorf-  
Berlin

DE-CONSULT  
Deutsche Eisenbahn  
Consulting GmbH  
Oskar-Sommer-Strasse  
15  
Postfach 700467  
D-6000 Frankfurt 70

BERLINER VERKEHRS  
Consulting GmbH  
Ernst-Reuter-Platz 10  
D-1000 Berlin 10

SOCIETE GENERALE DE  
TECHNIQUE ET D'  
ETUDES  
Park Saint-Christophe  
F-95865 Cergy-Pontoise  
Cedex

SOGEA 280, Avenue Napoleon Bonaparte B.P. 320 F-92506 Rueil Malmaison Cedex	SOGELER Ingenierie 25, Rue du Pont des Halles Chevilly-Larue F-94666 Rungis Cedex
SPIE-BATIGNOLLES 10, Avenue de l' Entreprise Parc Saint Christophe F-95861 Cergy- Pontoise Cedex	LAHMEYER I. GmbH Lyonerstrasse 22 D-6000 Frankfurt 71
ΜΕΤΩΝ Α.Ε. Πάρνωνος 3 GR-151 25 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ	Α.Δ.Κ. Θεμιστοκλέους αριθμ. 106 GR-106 81 ΑΘΗΝΑ
ΑΕΓΕΚ Α.Ε. Μεσογείων 304 Χολαργός GR-155 62 ΑΘΗΝΑ	ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. Παραδείσου και Αρτέμιδος Τ.Θ. 61011 Gr-151 10 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ
ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Κριεζώτου 6 GR-106 71 ΑΘΗΝΑ,	

οι οποίες με το από 19 Ιουνίου 1991 Συμφωνητικό Συστάσεως Κοινοπραξίας έχουν συστήσει Κοινοπραξία και αποτελούν τον Ανάδοχο της Εργολαβικής Σύμβασης που έχει κυρωθεί με το ν. 1955/1991, που εκπροσωπείται νόμιμα στην παρούσα Σύμβαση από τους κ.κ. Etzel και Granda που είναι εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης δυνάμει του υπ' αριθμ. 12665/18.10.1994 συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου εγγράφου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης-Φρειδερίκης συζύγου Σωτηρίου Αλημίση και η οποία Κοινοπραξία θα καλείται στο εξής ο "Ανάδοχος".

Ο Κύριος του Έργου και ο Ανάδοχος θα δύνανται να καλούνται από κοινού ως οι "Συμβαλλόμενοι".

#### ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΕΠΕΙΔΗ ο Ανάδοχος και το Ελληνικό Δημόσιο, νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, συνομολόγησαν την από 19.06.1991 Εργολαβική Σύμβαση για την εκτέλεση της Εργολαβίας: Μελέτη και κατασκευή και θέση σε πλήρη λειτουργία του Έργου: 8565000, ΣΑΕ 065, ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γραμμή 2 ΣΕΠΟΛΙΑ - ΔΑΦΝΗ, Γραμμή 3 Κεραμεικός - Υ.ΕΘ.Α, όπως το Έργο αυτό περιγράφεται στη ρηθείσα Εργολαβική Σύμβαση και στα διάφορα Συμβατικά Τεύχη αυτής.

ΕΠΕΙΔΗ η παραπάνω Εργολαβική Σύμβαση κυρώθηκε με το ν. 1955/1991 (ΦΕΚ Α' 112/18.07.91).

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το Άρθρο έκτο, παράγραφος 1, του ν. 1955/1991, η ανώνυμη εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. κατέστη αυτοδικαίως από την 18η Ιουλίου 1991, ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο "Κύριος του Έργου" και ο "φορέας της κατασκευής του Έργου".

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο Άρθρο τέταρτο, παράγραφος 1 του ν.1955/1991 εκδόθηκαν οι υπ' αριθμόν 691/ΕΕ2000/10.10.1991 (ΦΕΚ 836 Β'/10.10.1991) και Δ16/010/70/5/30.01.1992 (ΦΕΚ 74 Β'/07.02.1992) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων βάσει των οποίων όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δημοσίου που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση παραχωρήθηκαν και μεταβιβάστηκαν στην εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και η εταιρεία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. υποκατέστησε το Ελληνικό Δημόσιο σε όλες τις διατάξεις της Σύμβασης αυτής, χωρίς εξαίρεση.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 2018997/3707/0025/03.05.1993 (ΦΕΚ 349 Β'/17.05.1993) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυήθηκε στον Ανάδοχο την εκ μέρους του Κυρίου του Έργου εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση.

ΕΠΕΙΔΗ η "ΣΗΜΕΝΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε." η οποία ήταν μέλος του Αναδόχου συγχωνεύθηκε με απορρόφηση από την Ανώνυμη Εταιρεία "ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε." επίσης μέλος του Αναδόχου, η οποία απορρόφηση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. ΕΜ 13172/30.09.1994 Απόφαση της Διεύθυνσης Εμπορίου της Νομαρχίας Ανατ. Αττικής και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών την 30η Σεπτεμβρίου 1994.

ΕΠΕΙΔΗ η εταιρεία μέλος του Αναδόχου με επωνυμία "MAN Shienenverkehrsstechnik GHH" μετέβαλε την επωνυμία της σε "Nahverkehr und Wagen GmbH" και στην συνέχεια συγχωνεύθηκε με την "AEG Westinghouse Transport Systeme GmbH", επίσης εταιρεία μέλος του Αναδόχου και με την εταιρεία "AEG Schienenfahrzeuge GmbH", η δε επωνυμία της προκύπτουσα από την ως άνω συγχώνευση εταιρείας μετεβλήθη σε "AEG Schienenfahrzeuge GmbH".

ΕΠΕΙΔΗ ορισμένες διαφορές ανέκυψαν μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου σε σχέση με την Εργολαβική Σύμβαση.

ΕΠΕΙΔΗ οι Συμβαλλόμενοι, επιθυμώντας να λύσουν φιλικά όλες τις μεταξύ τους διαφορές, αποδέχθηκαν να αρχίσουν συζητήσεις οι οποίες και κατέληξαν σε αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις για την υλοποίηση των οποίων η Εργολαβική Σύμβαση χρήζει τροποποιήσεων, συμπληρώσεων και διευκρινίσεων για την καλύτερη εφαρμογή της και για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των καλώς νοουμένων συμφερόντων του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου.

ΕΠΕΙΔΗ συμφωνείται ότι λέξεις και όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση και προσδιορίζονται στην Εργολαβική Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και πρέπει να ερμηνεύονται όπως προσδιορίζονται στην Εργολαβική Σύμβαση, εκτός εάν από το παρόν κείμενο προκύπτει άλλη έννοια.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τα παραπάνω, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν και διευκρινίσουν την Εργολαβική Σύμβαση στις ακόλουθες διατάξεις της και μόνο σε αυτές.

Άρθρο 1  
Εντολές Κυρίου του Έργου

Οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν ότι στο νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα που καθορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης περιλαμβάνονται και τα εξής:

(α) Οι Εντολές του Κυρίου του Έργου, που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία της υπογραφής της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης και ειδικότερα οι Εντολές υπ' αριθμ. 1, 3 έως και 6, 8 έως και 16, 20 έως και 49, 51 έως και 78, και 80 έως και 85, που αφορούν είτε εργασίες του Κατ' Αποκοπή Τμήματος είτε Πρόσθετες Εργασίες.

(β) Οι Εντολές υπ' αριθμ. 2, 7, 17, 18, 19, 50 και 79 έχουν ακυρωθεί.

(γ) Έχουν εκδοθεί αναθεωρήσεις των Εντολών 37, 42, 43, 44, 58, 62, 68, 77, 80 και 81 και όλες οι αναθεωρήσεις αυτές συμπληρώνουν, τροποποιούν ή καταργούν την αρχική έκδοση των εντολών αυτών.

Άρθρο 2  
Αναθεώρηση Τιμών Παράλληλων Εργασιών

Στο άρθρο 29 του Εργολαβικού Συμφωνητικού προστίθεται η εξής νέα παράγραφος:

"29.5. Οι Παράλληλες Εργασίες αναθεωρούνται μόνο και δεν επικαιροποιούνται. Η αναθεώρηση των τιμών των Παράλληλων Εργασιών θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 30.9.6. της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). Κατά τον υπολογισμό της αναθεώρησης ο σταθερός συντελεστής  $\sigma_1$  του τύπου  $\sigma = \sigma_1 + 0.02(v-1)$  του άρθρου 41.1. του π.δ/τος 609/1985 θα λαμβάνεται ίσος με 0.10 για οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα, 0.12 για υδραυλικά και λιμενικά και 0.14 για έργα οδοποιίας, ενεργειακά και όλα τα λοιπά έργα, της κάθε παράλληλης εργασίας κατατασσόμενης στις παραπάνω κατηγορίες βάσει της κατηγορίας του αντίστοιχου κωνδυλίου της στο Συμβατικό Τεύχος 3 "Τιμολόγιο Υπηρεσίας".

Άρθρο 3  
Έργα Διευθέτησης Κυκλοφορίας - Παρακάμψεις Αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας

3.1. Οι ακόλουθες εργασίες θεωρούνται ότι περιλαμβάνονται στα Έργα του Κατ' Αποκοπή Τμήματος:

3.1.1. Οι κυκλοφοριακές παρακάμψεις, περιλαμβανομένων και των σχετικών μελετών.

3.1.2. Οι προσωρινές υποστηρίξεις ή προσωρινές μετατοπίσεις αγωγών Οργανισμών Κοινής Ωφελείας που αρχικά βρισκόταν εντός του περιγράμματος των εκσκαφών περιλαμβάνονται στο Κατ' Αποκοπή Τμήμα, ανεξάρτητα αν οι εργασίες αυτές εκτελούνται εντός ή εκτός του περιγράμματος των εκσκαφών.

3.1.3. Οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού για την υλοποίηση των σηματοδοτήσεων κυκλοφορίας, καθώς και η προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών για την υλοποίηση αυτών των σηματοδοτήσεων.

3.1.4. Οι εργασίες Πολιτικού Μηχανικού που εκτελούνται από τον Ανάδοχο εντός του περιγράμματος των εκσκαφών ως απαραίτητες για τις εργασίες που θα εκτελεστούν από Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε.. Οι εργασίες που εκτελούνται από Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. δεν θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

3.1.5. Οι προσωρινές γεφυρώσεις σκαμμάτων πλάτους μεγαλύτερου των 3.00 μέτρων που κατασκευάζονται προς διευκόλυνση του Αναδόχου (π.χ. κατασκευή σταθμών ανοικτού ορύγματος σε μία φάση).

3.2. Παράλληλες Εργασίες θεωρούνται και οι εργασίες για τη σηματοδότηση της κυκλοφορίας, δηλαδή οι υπηρεσίες για την τροποποίηση του προγραμματισμού των φωτεινών σηματοδοτών, καθώς επίσης οι υπηρεσίες για τις απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις αυτών.

Άρθρο 4  
Σειρά Ισχύος των Συμβατικών Τευχών

4.1. Επιβεβαιώνεται ότι η σειρά ισχύος των τευχών της Εργολαβικής Σύμβασης είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τευχών, οι όροι, διατάξεις και απαιτήσεις των συμβατικών τευχών που κατατάσσονται σε υψηλότερη βαθμίδα της σειράς ισχύος θα υπερβατικών τευχών κατωτέρας βαθμίδος στη σειρά ισχύος. Συνεπώς, οι οριστικές μελέτες που θα συνταχθούν από τον Ανάδοχο πρέπει να είναι σύμφωνες προς τις απαιτήσεις όλων των συμβατικών τευχών που κατατάσσονται σε υψηλότερη βαθμίδα στη σειρά ισχύος από την Τεχνική Προσφορά αυτού χωρίς αύξηση του Κατ' Αποκοπή Τμήματος, εκτός από τις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις συμβατικών τευχών υψηλότερας βαθμίδος στη σειρά ισχύος συγκρούονται με τις διατάξεις του Εργολαβικού Συμφωνητικού, συμπεριλαμβανομένων των άρθρων 31 και 32 αυτού ή με άλλους συμβατικούς όρους υψηλότερας βαθμίδος στη σειρά ισχύος.

4.2. Διευκρινίζεται ότι η αναφορά στην Τεχνική Προμελέτη στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 31.2. του Εργολαβικού Συμφωνητικού δεν συνεπάγεται ότι η Τεχνική Προμελέτη (Τεχνική Προσφορά) υπερισχύει των άλλων υψηλότερας βαθμίδος στη σειρά ισχύος συμβατικών τευχών, τα οποία αναγράφονται στο άρθρο 4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

Άρθρο 5  
Νέες Συμβατικές Προθεσμίες

5.1. Η συνολική προθεσμία περάτωσης του Έργου (μελέτη, κατασκευή και θέση σε πλήρη λειτουργία) ορίζεται σε έξι (6) χρόνια και ένδεκα και μισό (11,5) μήνες. Η νέα συνολική προθεσμία αντιστοιχεί στο τροποποιημένο αντικείμενο του Έργου, σύμφωνα με την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση. Ως ημερομηνία περάτωσης του Έργου ορίζεται συνεπώς η 31.10.1998. Οι τμηματικές προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 34 του Εργολαβικού Συμφωνητικού τροποποιούνται επίσης σύμφωνα με το Επιταχυμένο Χρονοδιάγραμμα, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 1 και θα προσδιοριστούν σαν ημερομηνίες με την υποβολή από τον Ανάδοχο στον Κύριο του Έργου του λεπτομερούς Επιταχυμένου Χρονοδιαγράμματος (επιπέδου 3) εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης.

5.2. Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει εντός του νέου Κατ' Αποκοπή Τμήματος που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας, όλα τα απαραίτητα μέτρα επιτάχυνσης για τον περιορισμό των καθυστερήσεων και των μελλοντικών συνεπειών των καθυστερήσεων, που οφείλο-

νται σε τρίτους, στον Ανάδοχο και στον Κύριο του Έργου ή σε ανωτέρα βία, μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης και θα ολοκληρώσει το Έργο εντός της νέας συνολικής προθεσμίας των έξι (6) χρόνων και ένδεκα και μισό (11,5) μηνών. Στα απαραίτητα μέτρα επιτάχυνσης περιλαμβάνονται, αλλά όχι περιοριστικά, και τα ακόλουθα:

(α) Σταθμός "Σύνταγμα":

Κατασκευή σήραγγας με τη μέθοδο NATM (νέα Αυστριακή μέθοδος διάνοιξης σηράγγων) σε όλο το μήκος του Σταθμού της Γραμμής 2.

(β) Σταθμός "Ολυμπίων":

Κατασκευή προσωρινού φρέατος πρόσβασης.

(γ) Σταθμός "Νέος Κόσμος":

Πρόσθετες εγκαταστάσεις και κατασκευή φρέατος για τη λειτουργία του TBM (μηχάνημα ολομέτρητης διάνοιξης σηράγγων), με σκοπό την απομάκρυνση των προϊόντων της εκσκαφής και την τροφοδότηση με προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα για τη διάνοιξη της υπόλοιπης σήραγγας πέρα από το Σταθμό "Νέος Κόσμος".

(δ) Σταθμός "Αμπελόκηποι":

Κατασκευή προσωρινού φρέατος πρόσβασης.

(ε) Πρόσθετος εξοπλισμός για την κατασκευή τόσο των σηράγγων που διανοίγονται με τα TBM, όσο και εκείνων που κατασκευάζονται με τη μέθοδο NATM.

(στ) Πρόσθετο εργατικό δυναμικό.

5.3. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (γ) του άρθρου 5.2 της παρούσας στα μέτρα επιτάχυνσης, που πρέπει να υλοποιηθούν για την επίτευξη των νέων συμβατικών προθεσμιών, περιλαμβάνεται και η κατασκευή προσωρινού φρέατος πρόσβασης στο Σταθμό "Νέος Κόσμος" για την υποστήριξη των εργασιών απομάκρυνσης των προϊόντων της εκσκαφής και την τροφοδότηση της σήραγγας με προκατασκευασμένα τμήματα από σκυρόδεμα. Για το σκοπό αυτόν, ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει στον Ανάδοχο χωρίς επιβάρυνση του τελευταίου, το ακίνητο της πρώην Ζυθοποιίας ΦΙΞ, επί της λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον Ανάδοχο σαν πρόσθετος εργοταξιακός χώρος και να καταστεί δυνατή η μερική κατεδάφιση του κτιρίου που βρίσκεται επί του ακινήτου αυτού με δαπάνες του Αναδόχου και κατά την έκταση που απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. Μετά το πέρας των εργασιών, μοναδική υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει στον Κύριο του Έργου το τμήμα του οικοπέδου που καταλαμβάνονταν από το τμήμα του κτιρίου ΦΙΞ που θα έχει κατεδαφισθεί, χωροσταθμισμένο (δηλαδή στη γενική στάθμη της λεωφόρου Συγγρού με ένα στρώμα συμπυκνωμένου υλικού 3Α) χωρίς επιβάρυνση για τον Κύριο του Έργου. Ο Ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση αποκατάστασης του κτιρίου ή άλλου είδους αποκατάστασης.

#### Άρθρο 6

##### Διαδικασία Επιτάχυνσης Εργασιών

6.1. Κρίσιμες Διαδρομές. Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Εργολαβικής Σύμβασης το Έργο θα εκτελείται με βάση εγκεκριμένο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα αυτού. Το χρονοδιάγραμμα θα προσδιορίζει αλληλουχίες συνδεδεμένων δραστηριοτήτων με συνολικό περιθώριο έξι (6) μηνών ή μικρότερο. Οι αλληλουχίες αυτές για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου 6 θα αποκαλούνται

"Κρίσιμες Διαδρομές".

6.2. Γνωστοποίηση Καθυστερήσεων. Η μηνιαία έκθεση προόδου των εργασιών που συντάσσει ο Ανάδοχος, θα περιλαμβάνει ειδικές αναφορές σε προβλεπόμενες ή υφιστάμενες καθυστερήσεις ως προς το εγκεκριμένο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα. Ο Ανάδοχος θα γνωστοποιεί εγκαίρως στον Κύριο του Έργου με ξεχωριστή επιστολή:

(α) τις επιπτώσεις, αν υπάρχουν, των προβλεπόμενων ή υφιστάμενων καθυστερήσεων, σε συγκεκριμένη τμηματική ή τη συνολική προθεσμία του Έργου,

(β) την τεκμηριωμένη άποψή του σχετικά με τις αιτίες και τις ευθύνες για αυτές τις καθυστερήσεις,

(γ) την άποψή του ως προς το αν οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις μπορούν να ανακτηθούν ή περιορισθούν, και

(δ) τα προτεινόμενα μέτρα (εργασίες, μέσα και εξοπλισμός), για την πιο πάνω ανάκτηση ή περιορισμό των καθυστερήσεων, μαζί με προϋπολογισμό των δαπανών τους.

6.3. Ευθύνη για τις Καθυστερήσεις. Μετά τη λήψη των πιο πάνω γνωστοποιήσεων, η Διευθύνουσα Υπηρεσία θα συγκαλεί σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων του Κυρίου του Έργου και του Αναδόχου για να συζητηθούν και προσδιορισθούν:

(α) οι ευθύνες για τις καθυστερήσεις, και

(β) η έκταση των μέτρων που πρέπει να υλοποιηθούν για την ανάκτηση ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων.

6.4. Καθυστερήσεις πέραν του Ελέγχου του Αναδόχου. Τα μέτρα για την ανάκτηση ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων, που οφείλονται σε αιτίες πέραν του ελέγχου του Αναδόχου, θα υλοποιούνται μετά από:

(α) προηγούμενη αμοιβαία συμφωνία για την έκταση της ανάκτησης των καθυστερήσεων, και

(β) έκδοση απόφασης της Προϊσταμένης Αρχής του Κυρίου του Έργου σύμφωνα με το άρθρο 43.7 του π.δ/τος 609/1985 και σχετικής εντολής που:

(i) θα προσδιορίζουν τις δραστηριότητες που καθυστερούν και την πραγματική καθυστέρηση αυτών,

(ii) θα προσδιορίζουν την έκταση κατά την οποία μπορεί να ανακτηθεί η πραγματική αυτή καθυστέρηση και τα μέτρα που θα εφαρμοσθούν για την ανάκτηση αυτής, και

(iii) θα επιβεβαιώνουν ότι η παράταση προθεσμίας και η αντίστοιχη αποζημίωση για κάθε μη ανακτηθείσα καθυστέρηση θα υπόκειται σε αποτίμηση ευθύς ως καταστεί δυνατό να διαπιστωθεί οριστικά η επίπτωση της καθυστέρησης αυτής σε τμηματική ή στη συνολική προθεσμία περάτωσης του Έργου, σύμφωνα με το εγκεκριμένο λεπτομερές χρονοδιάγραμμα.

6.5. Καθυστερήσεις Αποδιδόμενες στον Ανάδοχο. Στην περίπτωση καθυστερήσεων ο Κύριος του Έργου θα έχει στη διάθεσή του τους τρόπους θεραπείας που προβλέπονται από την Εργολαβική Σύμβαση. Περαιτέρω, στην περίπτωση καθυστερήσεων αναφορικά με οποιεσδήποτε προθεσμίες (τμηματικές ή συνολική) για την περάτωση του Έργου, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο Κύριος του Έργου έχει το δικαίωμα να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να λάβει μέτρα για την ανάκτηση ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων και ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υλοποιήσει τα μέτρα αυτά εντός του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος του Έργου, δηλαδή χωρίς πρόσθετη αποζημίωση.

6.6. Καθυστερήσεις όπου δεν υφίσταται συμφωνία για ευθύνη. Στην περίπτωση που ο Κύριος του Έργου και

ο Ανάδοχος δεν μπορούν να συμφωνήσουν, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ποιος ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στο Έργο θα εφαρμοσθεί διαδικασία που βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

(α) Υπό την προϋπόθεση των πιο κάτω παραγράφων (β), (γ), (δ) και (ε), ο Κύριος του Έργου μπορεί να δώσει εντολή στον Ανάδοχο να εφαρμόσει τα μέτρα που έχουν προταθεί από τον Ανάδοχο και έχουν συμφωνηθεί, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (β) του παραπάνω άρθρου 6.3.

(β) Η εκτέλεση των μέτρων για την ανάκτηση ή τον περιορισμό των καθυστερήσεων θα υπόκειται σε προηγούμενη αμοιβαία συμφωνία για την έκταση της ανάκτησης.

(γ) Ο υπολογισμός του συνολικού κόστους των μέτρων θα γίνεται βάσει της διαδικασίας υπολογισμού του κόστους Πρόσθετων Εργασιών (για εργασίες επιτάχυνσης) ή βάσει πραγματικών στοιχείων κόστους (για προσωπικό και εξοπλισμό επιτάχυνσης). Ο Ανάδοχος θα αποζημιώνεται για εκτελούμενα ή λαμβανόμενα μέτρα σε ευθεία αναλογία με το ποσοστό ευθύνης για καθυστερήσεις που αναγνωρίζεται από τον Κύριο του Έργου ότι δεν αποτελούν υπαιτιότητα του Αναδόχου.

(δ) Το δικαίωμα του Αναδόχου να αποζημιώνεται για τα μέτρα που εκτελεί ή λαμβάνει βάσει των παραπάνω θεωρείται κατοχυρωμένο με την εκτέλεση ή λήψη τους και δεν επηρεάζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο από μεταγενέστερα γεγονότα, όπως, αλλά όχι περιοριστικά, πρόσθετες ή νέες καθυστερήσεις.

(ε) Τυχόν διαφωνία σχετικά με τις ευθύνες ή άλλες διαφορές που προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας μπορεί να παραπεμφθεί για επίλυση σύμφωνα με το άρθρο 7 του Εργολαβικού Συμφωνητικού. Σε περίπτωση που ο οριστικός καταμερισμός ευθυνών διαφέρει από τις αρχικές αποφάσεις του Κυρίου του Έργου, η αποζημίωση θα προσαρμόζεται ανάλογα, συνυπολογιζομένων και των σχετικών οφειλόμενων τόκων.

6.7. Όριο Ευθύνης του Αναδόχου. Η συνολική ευθύνη του Αναδόχου, βάσει των παραπάνω άρθρων 6.5 και 6.6 όσον αφορά τις ποινικές ρήτρες και τις δαπάνες για τη λήψη μέτρων επιτάχυνσης, θα περιορίζεται στο μέγιστο ποσό που καθορίζεται στο άρθρο 8.5 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, υπολογιζομένου όμως επί του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος, μετά την αφαίρεση του ποσού που αντιστοιχεί στα κονδύλια Α 37 που ορίζεται στο άρθρο 17 της παρούσας.

#### Άρθρο 7

Ολόκληρο το άρθρο 7 καταργείται.

#### Άρθρο 8

Τιμολόγηση Πρόσθετων Εργασιών

Οι Πρόσθετες Εργασίες θα τιμολογούνται, χρησιμοποιώντας όπου τούτο έχει εφαρμογή, τις τιμές μονάδος του Παραρτήματος 6 του Εργολαβικού Συμφωνητικού μετά την ομαλοποίηση αυτών με εφαρμογή των σχετικών συντελεστών, όπως υπολογίζονται για τα συναλλαγματικά και δραχμικά μέρη που αντιστοιχούν στις Υπο-ομάδες του Αναδόχου και όπως καθορίζεται στο Παράρτημα 3 της παρούσας. Οι συντελεστές αυτοί θα υπολογίζονται βάσει του λόγου που προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ των ποσών σε Γερμανικά Μάρκα και

Δραχμές για κάθε Υπο-ομάδα, βάσει της κατανομής του αρχικού Κατ' Αποκοπή Τιμήματος του άρθρου 30 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, όπως αυτή έχει εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου, και των αντίστοιχων ποσών για κάθε Υπο-ομάδα, σε Δραχμές και συνάλλαγμα (Γερμανικά Μάρκα) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 7 του Εργολαβικού Συμφωνητικού. Οι προκύπτουσες τιμές μονάδος αντιστοιχούν σε τιμές πρώτου εξαμήνου 1988 και είναι οι οριστικές τιμές που θα εφαρμοσθούν για την τιμολόγηση των Πρόσθετων Εργασιών. Η αξία των Πρόσθετων Εργασιών που θα τιμολογηθούν βάσει των ανωτέρω τιμών θα υπόκειται σε επικαιροποίηση για το συναλλαγματικό μέρος (Γερμανικά Μάρκα) και σε επικαιροποίηση και αναθεώρηση για το δραχμικό μέρος, όπως προβλέπεται από το Εργολαβικό Συμφωνητικό. Για Πρόσθετες Εργασίες για τις οποίες υπάρχουν τιμές μονάδος του Παραρτήματος 6 του Εργολαβικού Συμφωνητικού για παρόμοιες ή ανάλογες εργασίες, οι τιμές θα καθορίζονται σύμφωνα με αυτές. Σε περίπτωση που δεν υφίστανται ανάλογες ή παρόμοιες εργασίες, οι νέες τιμές θα συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Εργολαβικής Σύμβασης.

#### Άρθρο 9

Πληρωμή Εισαγόμενων Υλικών, Εξοπλισμού και Εφοδίων

Στο πλαίσιο του άρθρου 6.4.2.2 του Εργολαβικού Συμφωνητικού και επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 6.4.6 αυτού, αναφορικά με τα ποσοστά πληρωμών, συμφωνείται από τους Συμβαλλομένους ότι ο Ανάδοχος δύναται να περιλαμβάνει στις εκάστοτε πιστοποιήσεις λογαριασμών του την αξία των προγραμματισμένων εισαγωγών ηλεκτρομηχανολογικών υλικών και εξοπλισμού, που προβλέπει ότι θα αφιχθούν στην Ελλάδα μέσα στη χρονική περίοδο για την έγκριση της σχετικής πιστοποίησης από τον Κύριο του Έργου. Στην περίπτωση αυτή και τουλάχιστον τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την έγκριση πληρωμής της πιστοποίησης, απαιτείται να ληφθούν από τον Κύριο του Έργου αντίγραφα των φορτωτικών εγγράφων έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επαλήθευση της αξίας των υλικών ή η διόρθωση των τυχόν διαφορών μεταξύ των ποσών που περιελήφθησαν στην πιστοποίηση και της πραγματικής αξίας των αποσταλέντων υλικών. Περαιτέρω, για τη διενέργεια της πληρωμής απαιτείται να ληφθούν από τον Κύριο του Έργου:

(α) τα πρωτότυπα των φορτωτικών εγγράφων, υπογεγραμμένα για την παραλαβή, και τα σχετικά τιμολόγια, σε περίπτωση οδικής μεταφοράς, ή

(β) τα πρωτότυπα των φορτωτικών εγγράφων, υπογεγραμμένα για την παραλαβή, και φωτοτυπία της σχετικής διατακτικής παράδοσης εμπορευμάτων που θα εκδοθεί από ναυτιλιακό πρακτορείο στην Ελλάδα για ελληνικό λιμένα, σε περίπτωση θαλάσσιας μεταφοράς.

#### Άρθρο 10

Διαδικασία Συγκριτικών Πινάκων για Πρόσθετες Εργασίες

Η ακόλουθη διαδικασία με τις παρακάτω διακρίσεις εφαρμόζεται για τη σύνταξη συγκριτικών πινάκων:

10.1. Περίπτωση εντολής για εκτέλεση Πρόσθετης Εργασίας με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής βάσει του άρθρου 43.7 του π.δ/τος 609/1985 (βασική περίπτωση). Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:

10.1.1. Ο Ανάδοχος, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του και προς διευκόλυνση του Κυρίου του Έργου, υποβάλλει επίσημα λεπτομερή πρόταση (προσχέδιο συγκριτικού πίνακα) και ανάλυση τιμών (πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών) βάσει των σχεδίων επιπέδου Γενικών Οριστικών Μελετών - τμήμα 2.

10.1.2. Ο Κύριος του Έργου εκδίδει, εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, συγκριτικούς πίνακες και πρωτόκολλα κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών, σύμφωνα με την κρίση του και καλεί τον Ανάδοχο να τα υπογράψει.

10.1.3. Για την αποφυγή διενέξεων οι Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συνεννοηθούν προφορικά πριν την υλοποίηση των προβλεπομένων στο άρθρο 10.1.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει την προθεσμία του άρθρου 10.1.2 εφόσον η πρόταση του Αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 10.1.1 είναι κατάλληλα τεκμηριωμένη.

10.2. Περίπτωση αιτήματος Αναδόχου για την έκδοση Εντολής για Πρόσθετη Εργασία. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα ακόλουθα:

10.2.1. Ο Ανάδοχος αποστέλλει επιστολή στον Κύριο του Έργου, προσδιορίζοντας το αίτημα αυτού και ζητώντας την έκδοση Εντολής για Πρόσθετες Εργασίες.

10.2.2. Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της πιο πάνω επιστολής, ο Κύριος του Έργου πληροφορεί τον Ανάδοχο για τη θέση του επί του αιτήματος του Αναδόχου και ζητεί από τον Ανάδοχο τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται για την έκδοση της σχετικής Εντολής. Μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη των πιο πάνω συμπληρωματικών πληροφοριών, ο Κύριος του Έργου εκδίδει την απαιτούμενη Εντολή, με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής, βάσει του άρθρου 43.7 του π.δ/τος 609/1985. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10.1 της παρούσας.

10.2.3. Εάν ο Κύριος του Έργου διαφωνεί με το αίτημα του Αναδόχου για την έκδοση εντολής, του το γνωστοποιεί με επιστολή του. Η έγγραφη γνωστοποίηση/απόρριψη αποτελεί πράξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του Κυρίου του Έργου κατά της οποίας ο Ανάδοχος μπορεί να υποβάλει ένσταση εκτός αν αμφότεροι οι Συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σε κάποια περαιτέρω περίοδο συζήτησης σε μία προσπάθεια επίλυσης του θέματος.

#### Άρθρο 11

Αποζημίωση για Καθυστερήσεις - Θετικές Ζημιές

Η αποζημίωση του Αναδόχου που αναφέρεται στο άρθρο 23.3 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 1418/1984, περιλαμβανομένης επίσης στους υπολογισμούς πρόσθετης αποζημίωσης για τον εξοπλισμό ιδιοκτησίας του Αναδόχου.

#### Άρθρο 12

Παράδοση των Χώρων για την Εκτέλεση του Έργου

Η καταγραφή από τον Ανάδοχο της υφιστάμενης κατάστασης όλων των παραδιδόμενων χώρων περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του Κατ' Αποκοπή Τμήματος

και δεν θεωρείται ότι αυτή αποτελεί νομικό εμπόδιο ή βάρος.

#### Άρθρο 13

Δαπάνες για την Υλοποίηση των Προβλεπομένων στα άρθρα 31 και 32 του Εργολαβικού Συμφωνητικού

Η δαπάνη για μελέτες και κατασκευή των έργων, που αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, περιλαμβάνεται στο Κατ' Αποκοπή Τμήμα, εκτός εάν ρητά ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 31 και 32 του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

#### Άρθρο 14

Υφιστάμενες Γεωτεχνικές Συνθήκες

14.1. Οι οικονομικές και χρονικές επιπτώσεις από:

(α) Όλες τις διαφορές, στα πλαίσια του άρθρου 27.2 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, μεταξύ των πληροφοριών και στοιχείων που περιλαμβάνονται στα τεύχη δημοπράτησης και αυτών που προέκυψαν από τις συμπληρωματικές έρευνες του Αναδόχου και,

(β) Τις απρόβλεπτες συνθήκες και γεγονότα, στα πλαίσια του άρθρου 27.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, που έχουν καταστεί γνωστές μέχρι την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης,

συμπεριλαμβάνονται στο νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας και καλύπτονται από το Επιταχυνόμενο Χρονοδιάγραμμα και τη νέα συνολική προθεσμία περάτωσης του Έργου.

14.2. Οι απαιτήσεις του Αναδόχου στα πλαίσια του άρθρου 27.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού από τυχόν απρόβλεπτες συνθήκες και γεγονότα που θα εμφανισθούν στο μέλλον, δεν δύναται να υπερβούν το 3% του Κατ' Αποκοπή Τμήματος του άρθρου 30 του Εργολαβικού Συμφωνητικού. Συμφωνείται επίσης ότι δεν θα υπάρξει μελλοντική απαίτηση από την εφαρμογή του άρθρου 27.2 του Εργολαβικού Συμφωνητικού γιατί όλες οι διαφορές και οι επιπτώσεις συνεπεία αυτών έχουν ικανοποιηθεί πλήρως βάσει της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης και δεν δύναται να υποβληθούν νέες.

#### Άρθρο 15

Νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα

15.1. Το Κατ' Αποκοπή Τμήμα σε Δραχμές και Γερμανικά Μάρκα που προβλέπεται στο άρθρο 30 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, χωρίς την αξία των Παράλληλων Έργων, αναπροσαρμόζεται σε τιμές της ημερομηνίας της Δημοπράτησης (29.3.1988) ως εξής:

(α) ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ

ΔΡΑΧΜΕΣ:	46.234.416.690
και	
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΚΑ:	1.357.506.860

(β) ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ με βάση την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση:

ΔΡΑΧΜΕΣ:	11.368.036.709
και	
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΚΑ:	173.541.475

(γ) ΝΕΟ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ (συνολικό Κατ' Αποκοπή Τιμήμα συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης)

ΔΡΑΧΜΕΣ: 57.602.453.399  
και  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΜΑΡΚΑ: 1.531.048.335

15.2. Το αρχικό Κατ' Αποκοπή Τιμήμα του Εργολαβικού Συμφωνητικού, που αναφέρεται στο Παράρτημα 2, εδάφια Α.1 και Β.1 της παρούσας, κατανέμεται κατά θέσεις όπου εκτελούνται οι εργασίες (Αi) και κατά είδος εργασιών (Βk). Το πρόσθετο Κατ' Αποκοπή Τιμήμα της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης κατανέμεται επίσης όπως ανωτέρω στο ρηθέν Παράρτημα 2, εδάφιο Α.2 και Β.2. Το νέο Κατ' Αποκοπή Τιμήμα, συμπεριλαμβανομένου του πρόσθετου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, κατανέμεται στο ρηθέν Παράρτημα 2, εδάφια Α.3 και Β.3, και αποτελεί το σύνολο της πρόσθεσης των ανωτέρω (Α.1 + Α.2 + Α.3 και Β.1 + Β.2 + Β.3).

#### ΑΡΘΡΟ 16

Επικαιροποίηση του Συναλλαγματικού Μέρους του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος λόγω παρατάσεως της Προθεσμίας Περάτωσης του Έργου

Προκειμένου να καλυφθούν κόστη λόγω της παρατάσεως της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του Έργου κατά έντεκα και μισό (11,5) μήνες και της κατά συνέπεια εκτέλεσης εργασιών σε μεταγενέστερο χρόνο από αυτόν που προβλεπόταν στην Εργολαβική Σύμβαση, αναγνωρίζεται με την παρούσα πρόσθετη επικαιροποίηση του Συναλλαγματικού Μέρους του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος μετά την επικαιροποίηση που προβλέπεται από το άρθρο 29 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, κατ' αντιστοιχία με τη νόμιμη αναθεώρηση η οποία καλύπτει

το δραχμικό μέρος του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος. Το ποσό της πρόσθετης αυτής επικαιροποίησης θα συνυπολογίζεται σε κάθε μηνιαία Πιστοποίηση με τις εξής παραδοχές:

(α) Ο συντελεστής της πρόσθετης επικαιροποίησης θα είναι 1,046, που προκύπτει από το μηνιαίο ποσοστό 0,4% του άρθρου 29.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού που εφαρμόζεται για τους έντεκα και μισό (11,5) μήνες παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του Έργου.

(β) Από το Συναλλαγματικό Μέρος του Κατ' Αποκοπή Τιμήματος του άρθρου 30 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, δηλαδή το ποσό των 1.357.506.860 (ενός δισεκατομμυρίου τριακοσίων πενήντα επτά εκατομμυρίων πεντακοσίων έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα) Γερμανικών Μάρκων, και μετά την αρχική επικαιροποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 29 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, επικαιροποιείται περαιτέρω μόνο το 85% αυτού, λόγω της ήδη χορηγηθείσας προκαταβολής ίσης με το 15%, με συντελεστή 1,046.

(γ) Από το πρόσθετο Κατ' Αποκοπή Τιμήμα σε Γερμανικά Μάρκα που προκύπτει από την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση, δεν επικαιροποιείται το ποσό του Α37 (5.797.034 Γερμανικά Μάρκα) που προκύπτει από το Παράρτημα 2 της παρούσας. Από το υπόλοιπο ποσό, μετά και την επικαιροποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 29 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, επικαιροποιείται περαιτέρω το 85% λόγω χορηγήσεως της προκαταβολής με συντελεστή 1,046. Η παραπάνω μείωση σε 85% δεν εφαρμόζεται στο ποσό του κονδυλίου Α38 του Παραρτήματος 2 της παρούσας, δεδομένου ότι επί του ποσού αυτού δεν χορηγείται προκαταβολή.

(δ) Ανακεφαλαιωτικά, οι συντελεστές που θα χρησιμοποιηθούν για τις επικαιροποιήσεις του άρθρου 29 του Εργολαβικού Συμφωνητικού και του παρόντος άρθρου της Τροποποιητικής Σύμβασης είναι οι ακόλουθοι:

	Άρθρο 29.1 Εργολαβικού Συμφωνητικού	Άρθρο 29.4 Εργολαβικού Συμφωνητικού	Άρθρο 16 Τροποποιητικής Σύμβασης	Συνολικός Συντελεστής (α) x (β) x (γ)
	(α)	(β)	(γ) * (1+0,85x0,046)	
Κατηγορία Εργασιών Α (Β1, Β13, Β15, Β16)	1.16666667	1.0036	1.0391	1.2166476
Κατηγορία Εργασιών Β (Β9, Β11, Β12, Β14, Β17)	1.12231032	1.0036	1.0391	1.1703909
Κατηγορία Εργασιών Γ (Β2 έως Β8 και Β10)	1.16573208	1.0036	1.0391	1.2156729

\* με εξαίρεση τα κονδύλια Α 37 και Α 38

## ΑΡΘΡΟ 17

## Διενέργεια Πληρωμών

17.1. Οι πληρωμές θα διενεργούνται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, την Εργολαβική Σύμβαση, το ν. 1418/1984 και το π.δ. 609/1985. Στον Ανάδοχο θα χορηγηθούν προκαταβολές (σύμφωνα με το άρθρο 17.2 της παρούσας) και θα διενεργηθούν πληρωμές για δαπάνες του παρελθόντος και πληρωμές που αντιστοιχούν στην επικαιροποίηση της αξίας των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί (σύμφωνα με το άρθρο 17.3 της παρούσας), όπως περιλαμβάνονται στην τελευταία εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών (Π.Ε. 31) του Αναδόχου πριν την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης. Το υπόλοιπο του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος θα καταβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 17.6 της παρούσας.

17.2. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από της ισχύος της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 20.1. αυτής, και με την προϋπόθεση ότι ο Ανάδοχος θα έχει υποβάλει στον Κύριο του Έργου τον αντίστοιχο λογαριασμό, ο Κύριος του Έργου θα καταβάλει στον Ανάδοχο τις ακόλουθες άτοκες προκαταβολές:

(α) Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του πρόσθετου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος μετά την επικαιροποίηση αυτού, σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29.1, 29.2 και 29.4. του Εργολαβικού Συμφωνητικού και μετά την αφαίρεση των κατωτέρω δαπανών επικαιροποιημένων επίσης σύμφωνα με το άρθρο 29 του Εργολαβικού Συμφωνητικού:

(i) δαπανών για καθυστερήσεις (Κονδύλια Α 37),

(ii) πρόσθετων δαπανών για μελέτες και εργασίες που εκτελέστηκαν στο παρελθόν (Κονδύλια Α 38), και

(iii) δαπανών για πρόσθετες εργασίες σε τιμές Μαρτίου 1988 που περιλαμβάνονται στην τελευταία εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών (Π.Ε. 31) πριν την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης.

(β) Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της επικαιροποίησης, που θα υπολογισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, του Συναλλαγματικού Μέρους του πρόσθετου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος, μετά την επικαιροποίηση αυτού σύμφωνα με τις προβλέψεις των άρθρων 29.1 και 29.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού, αφού αφαιρεθούν τα ποσά του άρθρου 17.2 (α) εδάφια (ii) και (iii) ανωτέρω.

(γ) Δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί του ποσού της επικαιροποίησης, που θα υπολογισθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης επί του ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του Συναλλαγματικού Μέρους της αξίας των εργασιών του αρχικού Κατ' Αποκοπή Τιμήματος που απομένουν να εκτελεσθούν (δηλαδή της αξίας των εργασιών του αρχικού Κατ' Αποκοπή Τιμήματος μειωμένης κατά την αξία των εργασιών αυτού που έχουν ήδη πιστοποιηθεί μέχρι την τελευταία πριν από την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών - Π.Ε. 31).

17.3. Στο λογαριασμό που θα εκκρεμεί για έγκριση από τον Κύριο του Έργου κατά την ημερομηνία της δημοσίευσής του νόμο με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση, ο Κύριος του Έργου θα περιλάβει και τα ακόλουθα ποσά:

(α) Κονδύλια Α37 - Δαπάνες Καθυστερήσεων: 5.797.034 Γερμανικά Μάρκα και 2.718.224.237 Δραχμές σε

τιμές Μαρτίου 1988. Τα ποσά αυτά θα επικαιροποιηθούν και στη συνέχεια το δραχμικό μέρος θα αναθεωρηθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 1994, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1, 29.2 και 29.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

(β) Κονδύλια Α38 - Πρόσθετες Δαπάνες για μελέτες και εργασίες που εκτελέστηκαν στο παρελθόν: 13.427.561 Γερμανικά Μάρκα και 912.525.252 Δραχμές, σε τιμές Μαρτίου 1988. Τα ποσά αυτά θα επικαιροποιηθούν και στη συνέχεια το δραχμικό μέρος θα αναθεωρηθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 1994, σύμφωνα με τα άρθρα 29.1, 29.2 και 29.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού και το άρθρο 16 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης.

(γ) Το ποσό των 11.076.250 (έντεκα εκατομμυρίων εβδομήντα έξι χιλιάδων διακοσίων πενήντα) Γερμανικών Μάρκων, σε τρέχουσες τιμές, που αντιστοιχεί στην πρόσθετη επικαιροποίηση του Συναλλαγματικού Μέρους των ποσών που έχουν καταβληθεί στον Ανάδοχο σχετικά με το νέο Κατ' Αποκοπή Τιμήμα μέχρι την τελευταία εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών (Π.Ε. 31) πριν την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης.

17.4. Οι πληρωμές για τα κονδύλια των εδαφίων (α), (β) και (γ) του άρθρου 17.3 της παρούσας, καθώς και οι πληρωμές που καταβλήθηκαν στο παρελθόν για Πρόσθετες Εργασίες που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη Πιστοποίηση Εργασιών (Π.Ε. 31) (το ποσό του άρθρου 17.2 (α) (iii) ανωτέρω) δεν θα υπόκεινται σε μείωση για απόσβεση των προκαταβολών διότι δεν χορηγείται προκαταβολή για τα κονδύλια αυτά.

17.5. Το πρόσθετο Κατ' Αποκοπή Τιμήμα συμφωνήθηκε με βάση την παραδοχή ότι οι πληρωμές που αναφέρονται στα άρθρα 17.2 και 17.3 της παρούσας θα διενεργηθούν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1994. Σε περίπτωση που τα ποσά των πληρωμών που αναφέρονται στα άρθρα 17.2 και 17.3 της παρούσας δεν έχουν εισπραχθεί από τον Ανάδοχο μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1994, τότε θα ισχύσουν οι προβλέψεις του άρθρου 6.5.1 του Εργολαβικού Συμφωνητικού για τα ποσά των πληρωμών αυτών, των τόκων υπολογιζομένων από την ημερομηνία κατάθεσης της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων, αλλά όχι αργότερα από την 30ή Νοεμβρίου 1994, υπό τον όρο όμως ότι το επιτόκιο που θα ισχύει για το δραχμικό μέρος των πληρωμών αυτών ορίζεται, κατ' εξαίρεση, σε είκοσι τοις εκατό (20%). Το πιο πάνω επιτόκιο (20%) ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της παρούσας.

17.6. Οι πληρωμές για το υπόλοιπο του συνόλου του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος θα πραγματοποιούνται βάσει της φυσικής προόδου των εργασιών ή της προόδου των παραλαβών εξοπλισμού και υλικών. Για τη διευκόλυνση των πληρωμών αυτών, ισχύουν ιδιαίτερες προβλέψεις για καθεμία από τις επτά (7) Υπο-ομάδες που συναποτελούν τον Ανάδοχο, ως ακολούθως:

(α) Υπο-ομάδα Έργων Πολιτικού Μηχανικού. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στον Κύριο του Έργου ανάλυση του μέρους του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος που αφορά έργα Πολιτικού Μηχανικού για κάθε σταθμό και τμήμα των έργων σε επί μέρους δραστηριότητες τρίμηνης περίπου διάρκειας. Η ανάλυση αυτή καλείται "Κοστολογημένες Δραστηριότητες" (cost loaded activities). Ο Κύριος του Έργου θα προσδιορίζει την πρόοδο παρακολουθώντας και συγκρίνοντας τις ολοκληρωμένες εργασίες έναντι των Κοστολογημένων Δραστηριοτήτων.



(β) Υπο-ομάδα Μελετών. Με το Λογαριασμό του οποίου η έγκριση από τον Κύριο του Έργου θα εκκρεμεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του νόμου με τον οποίο θα κυρώνεται η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση, ο Κύριος του Έργου θα καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί στο 20% που θα έχει παρακρατηθεί στην προηγούμενη Πιστοποίηση Εργασιών για τις πρόσθετες εργασίες της Υπο-ομάδας μελετών. Το υπόλοιπο ποσό του νέου Κατ' Αποκοπή Τμήματος που αντιστοιχεί στην Υπο-ομάδα Μελετών θα καταβάλλεται σε διαδοχικές ισόποσες μηνιαίες δόσεις κατά την περίοδο που απομένει για την ολοκλήρωση των μελετητικών δραστηριοτήτων, (μη περιλαμβανομένων των υπηρεσιών εκπαίδευσης προσωπικού), όπως αυτή προβλέπεται στο λεπτομερές Επιταχυμένο Χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά το δραχμικό μέρος, τα ποσά αυτά θα αναθεωρούνται κάθε μήνα, σύμφωνα με το Εργολαβικό Συμφωνητικό.

(γ) Υπο-ομάδες Ενέργειας, Χαμηλής Τάσης, Επιδομής και Συνεργειών. Ο Ανάδοχος θα υποβάλει για έγκριση στον Κύριο του Έργου και για τις Υπο-ομάδες Παροχής Ενέργειας, Χαμηλής Τάσης, Επιδομής και Συνεργειών ανάλυση των μερών του νέου Κατ' Αποκοπή Τμήματος για κάθε επί μέρους εργασία ή στοιχείο προμήθειας. Κάθε ανάλυση θα προσδιορίζει ξεχωριστά τις δαπάνες της προμήθειας εξοπλισμού και υλικών και τις δαπάνες εγκατάστασης. Οι δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού και υλικών θα αποζημιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 6.4.6 του Εργολαβικού Συμφωνητικού. Οι δαπάνες εγκατάστασης θα επιμερισθούν σε σύνολα δραστηριοτήτων κατάλληλα για την εφαρμογή της μεθόδου επιμέτρησης προόδου 'Κοστολογημένων Δραστηριοτήτων', όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο (α) του άρθρου 17.6 της παρούσας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.4.6 του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

(δ) Υπο-ομάδα Τροχαίου Υλικού. Οι πληρωμές των εργασιών της Υπο-ομάδας Τροχαίου Υλικού θα διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6.4.6 του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

17.7. Κατά την περίοδο από τη δημοσίευση του κυρωτικού νόμου της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι την περάτωση του Έργου, η πληρωμή των Μηνιαίων Πιστοποιήσεων θα διενεργείται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής αυτών από τον Κύριο του Έργου, με την προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με τις πληρωμές, σύμφωνα με το Εργολαβικό Συμφωνητικό. Πληρωμή δραχμικού μέρους θεωρείται ότι υλοποιείται με την παράδοση στον Ανάδοχο της σχετικής επιταγής εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η κατάθεσή της στην τράπεζα του Αναδόχου την ημέρα της παραλαβής της. Πληρωμή Συναλλαγματικού Μέρους θεωρείται ότι υλοποιείται με την παράδοση στον Ανάδοχο φωτοτυπίας της εντολής του Κυρίου του Έργου σε τράπεζα για τη μεταφορά του σχετικού ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Αναδόχου.

17.8. Ο Ανάδοχος θα παράσχει τις εξής εγγυήσεις:

(α) Συμπληρωματική εγγυητική επιστολή (ή επιστολές) καλής εκτέλεσης για το νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα μετά την επικαιροποίηση, εξαίρουμένου του επικαιροποιημένου ποσού των κονδυλίων Α37, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

(β) Συμπληρωματική εγγυητική επιστολή (ή επιστολές) για το ποσό των προκαταβολών. Η εγγυητική αυτή επιστολή (ή επιστολές) μπορεί επίσης να παρασχεθεί και με κατάλληλη τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων εγγυητικών επιστολών.

Η διατύπωση των κειμένων των ανωτέρω εγγυητικών επιστολών θα είναι παρόμοια με τη διατύπωση των κειμένων των εγγυητικών επιστολών που υποβλήθηκαν βάσει του Εργολαβικού Συμφωνητικού.

#### ΑΡΘΡΟ 18

##### Αντικείμενο της Τροποποιητικής Σύμβασης

18.1. Το νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα και η παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του Έργου που συμφωνείται βάσει της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης συνιστούν πλήρη ικανοποίηση του Αναδόχου όσον αφορά τις απαιτήσεις του για καθυστερήσεις που συνέβησαν κατά το παρελθόν ή τις συνέπειες αυτών στο μέλλον, καθώς επίσης και πλήρη αποζημίωση για τις εργασίες που καλύπτονται από την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων όλων και χωρίς περιορισμό των άμεσων και έμμεσων δαπανών, γενικών και διοικητικών δαπανών και εργολαβικού οφέλους, που σχετίζονται με τις εργασίες και τις καθυστερήσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα.

18.2. Στο νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα περιλαμβάνονται και όλες οι δαπάνες του Αναδόχου για την υλοποίηση των μέτρων επιτάχυνσης του άρθρου 5 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης.

18.3. Η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση δεν επηρεάζει τα τεχνικά τεύχη που έχουν ήδη εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου.

18.4. Το πρόσθετο Κατ' Αποκοπή Τμήμα που καθορίζεται από την παράγραφο (β) του άρθρου 15.1. της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης θεωρείται ότι αποτελεί αύξηση των εργασιών και του αντικείμενου του Εργολαβικού Συμφωνητικού σύμφωνα με το άρθρο 20.1. αυτού.

18.5. Στο νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα περιλαμβάνονται και οποιαδήποτε δημοτικά τέλη και φόροι οφείλονται για τους εργοταξιακούς χώρους που καταλαμβάνονται από τον Ανάδοχο για την κατασκευή του Έργου και θα καταβάλλονται από τον Ανάδοχο μέχρι ενός ανωτάτου ορίου συνολικών εκταμιεύσεων διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) δραχμών για όλους τους εργοταξιακούς χώρους και μέχρι την περάτωση του Έργου. Οποιοδήποτε ποσό δημοτικών τελών και φόρων οφείλεται καθ' υπέρβαση του πιο πάνω ανωτάτου ορίου θα βαρύνει τον Κύριο του Έργου, ο οποίος και οφείλει να καταβάλλει τα εκάστοτε απαιτούμενα ποσά στον Ανάδοχο.

18.6. Σε καμία περίπτωση δεν στοιχειοθετείται δικαίωμα για πρόσθετες αποζημιώσεις προς τον Ανάδοχο, ούτε μπορεί να θεωρηθεί σαν πρόσθετο αντικείμενο οποιαδήποτε διαφορά στις ποσότητες μεταξύ της Τεχνικής Προμελέτης της Προσφοράς και της Οριστικής Μελέτης που προκύπτει από το αναθεωρημένο αντικείμενο του νέου Κατ' Αποκοπή Τμήματος. Οι συνολικές ποσότητες της Οριστικής Μελέτης, όπως αυτές θα εγκριθούν τελικά, περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Έργου που αντιστοιχεί στο νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα. Τα προαναφερόμενα δεν ισχύουν προκειμένου περί διαφορών που θα προκύψουν από μελλοντικές εντολές για Πρόσθετες Εργασίες.

18.7. Όλοι οι όροι, συμφωνίες και προβλέψεις της Εργολαβικής Σύμβασης, με εξαίρεση όσων ρητά τροποποιούνται ή συμπληρώνονται από την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση, παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 19  
Παραιτήσεις

19.1. Δεδομένου ότι ικανοποιήθηκαν πλήρως από τις ρυθμίσεις της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης όλες ανεξαιρέτως οι απαιτήσεις του Αναδόχου κατά του Κυρίου του Έργου από τη μέχρι σήμερα εκτέλεση της Εργολαβικής Σύμβασης, είτε αφορούν αξιώσεις (εγερθείσες ή μη) για πρόσθετες αποζημιώσεις ή/και για παρατάσεις προθεσμιών από οποιαδήποτε αιτία, είτε αφορούν αμφισβητήσεις σχετικά με το αντικείμενο του Έργου, γενικά, ή/και των Έργων που περιλαμβάνονται στο Κατ' Αποκοπή Τμήμα, είτε αντιρρήσεις του αναφορικά με οποιεσδήποτε αποφάσεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή/και της Προϊσταμένης Αρχής του Κυρίου του Έργου, ο Ανάδοχος παραιτείται με την παρούσα από καθένα και όλα ανεξαιρέτως τα δικαιώματα τα οποία έχει ή ενδέχεται να αποκτήσει στο μέλλον κατά του Κυρίου του Έργου, του Ελληνικού Δημοσίου ή τους συμβούλους αυτών για τυχόν καθυστερήσεις, ζημιές ή απώλειες που υπέστη ή θα υποστεί στο μέλλον από πράξεις ή παραλείψεις οφειλόμενων πράξεων από τον Κύριο του Έργου, ή το Ελληνικό Δημόσιο ή τους συμβούλους αυτών μέχρι την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, που σχετίζονται με ή προκύπτουν από τις μέχρι σήμερα εργασίες που έχουν εκτελεσθεί με βάση την Εργολαβική Σύμβαση.

19.2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης όλες οι ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας ή προσφυγές που έχουν εγείρει κατ' αλληλίων οι Συμβαλλόμενοι και σχετίζονται με τη μέχρι σήμερα εκτέλεση της Εργολαβικής Σύμβασης θεωρούνται ότι ουδέποτε ηγέρθησαν, οι δε Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή υποχρέωση να αποσύρουν, ανακαλέσουν και να παραιτηθούν από όλες ανεξαιρέτως τις ενέργειές τους αυτές.

19.3. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να αποσύρει την προσφυγή του στην Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Διευκρινίζεται ότι η υπ' αριθμ. 1788 της 30ής Δεκεμβρίου 1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων σε σχέση με την προσφυγή του Αναδόχου σε Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη δεν θα θεωρείται ότι δημιουργεί δεδικασμένο αναφορικά με προσφυγές οποιουδήποτε των Συμβαλλομένων σε Τεχνική Πραγματογνωμοσύνη, τόσο σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της απόφασης αυτής, όσο και σε ό,τι αφορά την αρμοδιότητα του Υπουργού.

ΑΡΘΡΟ 20  
Έναρξη ισχύος

20.1. Η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση τελεί υπό την αίρεση της κύρωσής της από τη Βουλή των Ελλήνων χωρίς καμία μεταβολή ή τροποποίηση και θα έχει ισχύ, κύρος και έννομο αποτέλεσμα από την ημερομηνία δημοσίευσής του κυρωτικού της νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με (α) τα συνημμένα Παραρτήματα από 1 έως και 3 αυτής, που ενσωματώνονται στην παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής και (β) τον κυρωτικό αυτής νόμο.

20.2. Οι νέες προθεσμίες περάτωσης του Έργου (συνολική και τμηματικές) τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης υπό τον όρο ότι ο Κύριος του Έργου θα έχει εκδώσει

απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής αυτού σχετικά με τα μέτρα επιτάχυνσης που προβλέπονται στα εδάφια (α), (β), (γ) και (δ) του άρθρου 5.2 της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης.

20.3. Σε περίπτωση που η κύρωση της Τροποποιητικής Σύμβασης από τη Βουλή των Ελλήνων και η δημοσίευσή της μαζί με τα Παραρτήματα αυτής και τον κυρωτικό αυτής νόμο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δεν θα έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 1η Φεβρουαρίου 1995, τότε ο Ανάδοχος δύναται να αποδεσμευθεί από την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση σε οποιοδήποτε χρόνο, με την επίδοση μετά την 1η Φεβρουαρίου 1995 στον Κύριο του Έργου έγγραφης προειδοποίησης δεκαεπτά (17) ημερών, υπό τον όρο πάντοτε ότι η κύρωση της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης δεν θα έχει πραγματοποιηθεί πριν την επίδοση αυτής της έγγραφης ειδοποίησης ή κατά τη διάρκεια του ως άνω προβλεπόμενου χρόνου προειδοποίησης. Εφόσον ο Ανάδοχος αποδεσμευθεί από την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση, τότε παύει αυτόματα να δεσμεύεται από τις νέες προθεσμίες (συνολική και τμηματικές), που προβλέπονται από την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση.

20.4. Σε περίπτωση που η κύρωση και η δημοσίευση της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, μαζί με τα συνημμένα Παραρτήματα αυτής και τον κυρωτικό αυτής νόμο, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πραγματοποιηθούν μετά την 15η Φεβρουαρίου 1995, και εφόσον δεν υπάρξει ειδοποίηση παραίτησης από τον Ανάδοχο, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι νέες προθεσμίες ολοκλήρωσης του Έργου θα τροποποιηθούν αναλόγως ώστε να καλύπτουν το διαρρευσάνα χρόνο μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου 1995 και της συγκεκριμένης ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενώ το νέο Συναλλαγματικό Μέρος του νέου Κατ' Αποκοπή Τμήματος, που καθορίζεται στο άρθρο 15 της παρούσας, θα αυξηθεί ποσοστιαία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 29.4 του Εργολαβικού Συμφωνητικού για την περίοδο κατά την οποία παρατείνονται οι προθεσμίες του Έργου.

20.5. Ο Κύριος του Έργου διατηρεί το δικαίωμα, αν παρέλθει δίμηνο από την 15η Φεβρουαρίου 1995 χωρίς να υπάρξει κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης, να αποδεσμευθεί μετά από έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Ανάδοχο.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, συντάχθηκε η παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση και ο υπογράφων εκπρόσωπος του Αναδόχου, ήτοι της Κοινοπραξίας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΕΤΡΟ και των εταιρειών που τη συναποτελούν, έχει λάβει πλήρη γνώση του περιεχομένου της παρούσας από μετάφραση στην αγγλική γλώσσα, η οποία έγινε με ευθύνη του Αναδόχου, και αφού βεβαιώθηκε και υπογράφηκε από τους Συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, δεόντως χαρτοσημασμένα και σφραγισμένα σύμφωνα με το νόμο, ένα (1) από τα τρία (3) πρωτότυπα παραδόθηκε στον Ανάδοχο, ενώ ο Κύριος του Έργου έλαβε τα άλλα δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ      ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Λεωνίδα Κίχρας

Οι Νόμιμοι Εκπρόσωποι  
A.Granda - W. Etzel

## Τροποποιητική Σύμβαση

## Παράρτημα 1

## 1. Γενικά

1.1. Το επιταχυμένο Χρονοδιάγραμμα (Οριστικό Χρονοδιάγραμμα - Αναθεώρηση 1) το οποίο περιλαμβάνεται στο παρόν Παράρτημα εμφανίζεται υπό μορφή "Διαγραμμάτων Χρονικής Αλληλουχίας".

Ένα πρόγραμμα αναφέρεται στη Γραμμή 2 και στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων και ένα δεύτερο πρόγραμμα αναφέρεται στη Γραμμή 3.

1.2. Η δισκέτα υπολογιστή που θα περιέχει τα στοιχεία προγραμματισμού του Επιταχυμένου Χρονοδιαγράμματος σε επίπεδο Λεπτομερείας 3, θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο το αργότερο εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης. Η υποβολή σε επίπεδο 3 θα εμφανίζει την ίδια βάση ανάλυσης, όπως και στα προγράμματα που περιλαμβάνονται στο παρόν Παράρτημα και θα συνοδεύεται από τα οριστικά "Διαγράμματα Χρονικής Αλληλουχίας", τα οποία θα ενσωματώνουν το γενικό πρόγραμμα που απεικονίζεται στο πακέτο Επιπέδου 3.

Εντός τεσσάρων (4) μηνών μετά την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα ολοκληρώσει την οριστική υποβολή του στην Αγγλική του Επιταχυμένου Χρονοδιαγράμματος Επιπέδου 3. Η υποβολή αυτή θα συμφωνεί με την ίδια διάταξη του εγκεκριμένου Συμβατικού Οριστικού Χρονοδιαγράμματος και θα αποτελείται από πέντε (5) αντίγραφα καθενός από τα παρακάτω έγγραφα:

α. Κατάλογος Δραστηριοτήτων ανά Τομέα και Γενικός Κατάλογος Αλληλεξαρτήσεων - Επίπεδο 3.

β. Οργανωτικό Διάγραμμα ανά Τομέα - Επίπεδο 3.

γ. Καταγραφή Λογιστικού - Επίπεδο 3.

δ. Αναφορά επί του Συνόλου - Επίπεδο 3.

ε. Κρίσιμη Διαδρομή.

Εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση ως προς τις αρχές του ολοκληρωμένου Επιταχυμένου Χρονοδιαγράμματος Επιπέδου 3 στην Αγγλική, ο Ανάδοχος θα υποβάλει το Χρονοδιάγραμμα στην Ελληνική, σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις, όπως αυτές περιέχονται στην Αγγλική έκδοση.

1.3. Στην ενδιάμεση περίοδο και μέχρις ότου το Επιταχυμένο Χρονοδιάγραμμα εγκριθεί από τον Κύριο του Έργου, ο Ανάδοχος θα υποβάλλει ένα "Ενδιάμεσο Εξαμηνιαίο (6)" Χρονοδιάγραμμα, μια εβδομάδα από την υπογραφή της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης. Το ενδιάμεσο χρονοδιάγραμμα θα έχει την ίδια διάταξη, όπως το εγκεκριμένο Οριστικό Χρονοδιάγραμμα (Επίπεδο 3) και θα καλύπτει τις εργασίες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στο επόμενο εξάμηνο από την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης, όπως εμφανίζονται στα "Διαγράμματα Χρονικής Αλληλουχίας" που προβλέπονται στην παράγραφο 1.1..

Το ενδιάμεσο χρονοδιάγραμμα θα ενημερώνεται κάθε

μήνα και η πρόοδος θα αναφέρεται στη Μηνιαία Έκθεση Πρόοδου. Ο Ανάδοχος θα παραδώσει στον Κύριο του Έργου δισκέτα υπολογιστή, η οποία θα περιέχει τα δεδομένα προγραμματισμού, βάσει των οποίων έγινε η ενημέρωση του χρονοδιαγράμματος.

Το Επιταχυμένο Χρονοδιάγραμμα, αφού εγκριθεί, θα ενημερωθεί και θα αντικαταστήσει το ενδιάμεσο εξαμηνιαίο χρονοδιάγραμμα, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τη Σύμβαση.

## Τροποποιητική Σύμβαση

## Παράρτημα 2

## 1. ΑiBk

## Α. Κατανομή σε Δραχμές

1. Τα ΑiBk (SB2) σε Δραχμές βάσει της Κατανομής Πρόσθετης Έκπτωσης, σε τιμές Μαρτίου 1988 (αρχικό Κατ' Αποκοπή Τμήμα).

2. Τα ΑiBk σε Δραχμές για την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση σε τιμές Μαρτίου 1988.

3. Τα ΑiBk σε Δραχμές για το νέο Κατ' αποκοπή Τμήμα, περιλαμβανομένης της Τροποποιητικής Σύμβασης σε τιμές Μαρτίου 1988.

## Β. Κατανομή σε Γερμανικά Μάρκα

1. Τα ΑiBk σε Γερμανικά Μάρκα βάσει της Κατανομής Πρόσθετης Έκπτωσης, σε τιμές Μαρτίου 1988 (αρχικό Κατ' Αποκοπή Τμήμα).

2. Τα ΑiBk σε Γερμανικά Μάρκα για την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση σε τιμές Μαρτίου 1988.

3. Τα ΑiBk σε Γερμανικά Μάρκα για το νέο Κατ' Αποκοπή Τμήμα, περιλαμβανομένης της Τροποποιητικής Σύμβασης σε τιμές Μαρτίου 1988.

Η κατανομή Αi σε Δραχμές και σε Γερμανικά Μάρκα, όπως περιγράφεται στα αντίστοιχα ανωτέρω θέματα 2 και 3 μπορεί να τροποποιηθεί από τον Ανάδοχο εντός περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης. Τέτοιες μεταγενέστερες τροποποιήσεις θα υποβληθούν στον Κύριο του Έργου για έγκριση, την οποία ο Κύριος του Έργου δεν θα αρνηθεί ή καθυστερήσει άνευ ευλόγου αιτίας.

## 2. Νέο Παράρτημα 7 της Εργολαβικής Σύμβασης

Ανάλυση του Αναδόχου του νέου Κατ' Αποκοπή Τιμήματος κατανεμημένου στις Εταιρείες του Αναδόχου.

## Τροποποιητική Σύμβαση

## Παράρτημα 3

Συντελεστές για τιμολόγηση της αξίας Προσθέτων Εργασιών συμφώνως προς το Άρθρο 8 της Τροποποιητικής Σύμβασης:

Υπο-ομάδα/Ειδικότητα	Συντελεστής για Μάρκα	Συντελεστής για Δραχμές
Έργα Πολιτικού Μηχανικού	0.99824326	0.97268075
Υποδομή	1.05780352	1.18066877
Μελέτες	----	----
Τροχαίο Υλικό	0.92833997	----
Παροχή Ισχύος	1.02580973	0.80664522
Χαμηλή Τάση	0.99745592	0.7499205
Συνεργείο	0.93784655	----

**ΑιBκ (SB2) in Drachmas based on Additional Discount Distribution, March 1988 (Initial Lump Sum Price)**  
**Τα ΑιBκ (SB2) σε Δραχμές βάσει της Κατανομής Πρόσθετης Έκπτωσης, σε τιμές Μαρτίου 1988 (Αρχικό Κατ' Αποκοπή Τιμήμα)**

Item	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	TOTAL B
A01	22.515.528	1.185.963.231	0	993.238.794	131.725.091	1.596.217.182	4.367.951	62.504.902	55.239.809	48.251.923	0	0	0	31.929.933	135.119	45.057	0	41.120.033.320
A02	6.029.840	21.646.290	0	308.141.932	27.336.970	763.452.267	1.777.075	4.797.650	17.601.423	14.901.329	0	0	0	1.885.369	18.249	6.086	0	1.167.493.260
A03	7.301.259	27.146.290	0	378.147.082	35.045.359	963.058.698	1.743.659	5.050.891	18.422.783	19.158.852	0	0	0	0	13.112	4.379	0	1.449.592.504
A04	16.485.799	64.938.969	0	690.274.761	62.307.844	1.773.328.777	3.198.946	31.988.662	36.315.963	34.060.181	0	0	0	1.885.369	61.598	20.541	0	2.714.927.115
A05	10.199.546	1.104.499.444	0	636.071.479	63.591.635	1.365.040.677	2.790.175	32.509.657	32.033.197	25.545.135	0	0	0	31.929.933	74.408	24.812	0	3.299.310.103
A06	13.027.431	32.469.435	0	672.832.822	60.516.194	1.725.968.729	2.069.415	34.866.049	33.850.200	33.350.593	0	0	0	31.929.933	79.833	26.621	0	2.406.597.588
A07	36.298.870	95.528.226	0	1.570.033.314	197.394.290	2.654.471.852	3.537.543	140.578.904	39.089.604	45.413.574	0	0	0	942.685	65.740	91.922	0	4.183.606.524
A08	27.226.473	20.923.770	0	1.977.009.276	19.538.415	324.272.384	101.037.531	22.992.915	42.469.394	2.018.600	1.960.062	0	66.288.764	31.368.490	237.664	79.233	0	854.822.961
A09	38.571.496	26.484.240	0	289.045.891	29.932.136	387.511.790	119.477.654	18.480.677	42.469.384	2.018.600	3.150.320	0	7.137.692	31.368.490	245.051	81.698	0	959.669.582
A10	25.704.012	26.484.240	0	175.211.086	23.892.991	325.032.437	104.438.641	24.555.929	41.121.093	2.018.600	1.956.808	0	41.091.011	190.621	202.472	67.497	0	804.834.922
A11	62.453.241	130.024.195	0	428.734.130	10.201.448	316.078.885	110.053.287	5.882.938	41.121.093	2.018.600	14.289.767	0	41.126.502	381.242	216.036	72.154	0	783.713.919
A12	38.571.496	88.186.418	0	347.235.625	16.790.853	330.931.435	157.842.995	14.673.159	41.321.585	2.018.600	12.002.202	0	9.050.300	190.621	253.402	84.481	0	1.091.641.200
A13	27.226.473	21.295.770	0	1.066.772.395	54.101.198	940.915.387	355.263.109	39.511.876	89.751.112	4.037.200	42.999.681	0	78.868.799	49.032.790	265.696	85.265	0	1.059.139.383
A14	27.226.473	26.484.240	0	447.298.633	13.906.745	363.642.321	115.462.975	7.539.001	42.469.384	2.018.600	19.424.082	0	7.214.820	31.368.490	303.987	101.147	0	1.091.869.362
A15	28.688.036	20.923.770	0	203.617.528	23.521.186	358.635.426	111.050.159	25.466.272	42.469.384	2.018.600	9.714.637	0	39.989.947	190.621	234.509	78.181	0	873.089.058
A16	27.226.473	20.923.770	0	181.967.639	23.749.051	381.169.163	111.050.159	25.466.272	42.469.384	2.018.600	6.333.019	0	7.342.174	31.368.490	258.201	86.081	0	832.890.039
A17	27.226.473	20.923.770	0	214.278.104	24.085.370	370.632.624	98.945.940	22.559.368	42.469.384	2.018.600	2.865.634	0	53.388.053	31.368.490	83.187	79.507	0	903.855.862
A18	27.226.473	20.923.770	0	175.428.833	22.787.889	335.576.901	103.406.822	10.039.002	42.469.384	2.018.600	28.567.446	0	47.470.876	31.368.490	238.486	79.507	0	873.089.058
A19	43.017.083	57.391.471	0	470.217.102	12.287.910	356.228.904	92.821.815	13.423.687	41.321.585	2.018.600	28.567.446	0	7.342.174	381.242	45.530	15.183	0	1.125.079.532
A20	25.704.012	26.484.240	0	203.638.231	22.918.771	356.530.081	122.638.259	23.289.932	42.469.384	2.018.600	3.765.698	0	16.936.490	190.621	195.900	65.306	0	839.936.710
A21	25.704.012	26.484.240	0	190.146.572	24.141.430	351.040.728	99.175.126	25.874.946	42.469.384	2.018.600	4.365.740	0	7.424.032	31.368.490	233.612	77.863	0	830.524.720
A22	28.688.036	56.093.078	0	454.645.600	12.543.322	333.469.071	87.631.274	11.458.806	41.121.093	2.018.600	14.941.677	0	40.030.355	190.621	195.900	65.306	0	1.082.132.739
A23	25.704.012	20.923.770	0	174.901.340	23.610.227	350.643.863	105.940.570	24.956.132	42.469.384	2.018.600	10.766.191	0	7.137.749	31.368.490	233.557	77.863	0	872.098.958
A24	30.210.971	26.484.240	0	193.885.843	18.197.869	372.464.230	116.735.379	22.576.690	42.469.384	2.018.600	8.166.008	0	53.136.413	31.368.490	233.557	77.863	0	726.887.241
A25	27.226.473	20.923.770	0	129.871.364	18.506.443	287.377.699	91.139.933	22.171.774	42.469.384	2.018.600	365.458	0	218.304.242	88.546.658	994.206	331.441	0	2.539.977.201
A26	52.060.896	17.251.090	0	162.946.982	0	815.104.722	822.637.348	120.969.717	184.625.194	56.205.200	0	0	0	3.928.125	0	0	0	3.928.125
A27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A29	0	0	0	0	0	0	0	0	706.8075	0	0	0	26.012.423	0	0	0	0	33.070.099
A30	27.226.473	26.484.240	0	172.584.886	22.569.801	334.338.191	105.897.203	24.446.539	706.8075	0	0	0	4.224.878	0	0	0	0	724.840.386
A31	0	1.018.320.782	0	288.245.794	0	0	0	0	34.063.018	2.018.600	5.736.263	0	16.047.982	190.621	152.314.360	152.314.360	0	1.527.933.195
A32	2.984.024	0	0	0	0	129.250.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.234.081
A33	0	72.471.622	0	533.096.842	62.897.911	432.416.612	714.152	23.821.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.125.518.386
A34	0	26.893.343	0	333.013.973	22.481.381	282.582.245	0	4.966.061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	669.936.993
A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	796.240.020	4.423.620.141	0	12.465.119.757	1.106.194.102	19.990.071.643	3.253.480.018	840.614.055	1.302.272.144	319.277.387	197.668.079	0	815.436.089	553.864.402	16.412.195	154.126.658	0	46.214.916.690

ΑϊΒκ (SB2) in Deutsch Marks based on Additional Discount Distribution, March 1988 prices (Initial Lump Sum Price)  
 Τα ΑϊΒκ (SB2) σε Γερμανικά Μάρκα βάσει της Κατανομής Πρόσθετης Έκπτωσης, σε τιμές Μαρτίου 1988 (Αρχικό Κατ' Αποκοπή Τίμημα)

Item	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	TOTAL B
A01	720.000	39.850.974	9.643.583	912.391	14.956.212	24.059	425.363	6.081.538	2.018.584	0	0	0	1.954.012	79.173	282.636	0	76.948.925
A02	377.143	192.134	3.672.713	154.883	7.611.139	9.787	26.514	2.254.370	623.386	0	0	0	448.704	25.607	77.232	0	15.473.562
A03	377.143	192.134	4.595.750	190.089	8.496.413	9.604	27.910	2.378.599	801.496	0	0	0	0	25.019	86.834	0	17.188.991
A04	900.000	576.403	8.370.055	353.795	17.476.653	17.288	211.675	4.142.242	1.424.883	0	0	0	448.704	46.279	150.699	0	34.118.676
A05	634.286	391.118.245	6.893.293	411.891	13.065.728	15.367	237.408	3.009.883	1.068.662	0	0	0	1.818.012	46.207	178.554	0	66.497.536
A06	565.714	288.201	8.166.820	340.080	15.993.538	11.342	19.261	4.145.837	1.395.198	0	0	0	1.954.559	59.762	270.665	0	33.160.977
A07	831.429	824.796	13.720.831	1.389.599	25.091.815	19.483	116.254	4.517.700	1.899.843	0	0	0	224.352	51.476	182.689	0	49.916.468
A08	1.337.143	227.450	1.386.293	154.159	2.811.258	557.895	182.967	4.338.823	1.076.57	1.331.111	3.147.171	1.440.341	1.815.603	41.915	198.090	0	19.077.876
A09	1.088.571	227.450	2.185.194	253.855	3.376.005	659.665	159.313	4.511.584	1.076.57	1.564.783	2.480.265	980.013	56.775	27.513	125.833	0	16.945.561
A10	1.088.571	269.458	1.315.418	203.329	2.818.984	576.668	186.914	4.072.703	1.076.57	1.564.783	2.480.265	980.013	56.775	27.513	125.833	0	16.945.561
A11	1.088.571	269.458	1.399.238	200.901	2.951.964	536.712	196.835	4.073.012	1.076.57	2.402.507	2.376.903	962.340	56.775	49.057	143.001	0	15.874.484
A12	1.337.143	868.658	4.042.562	78.034	2.466.317	607.623	32.507	4.323.513	1.076.57	5.393.153	2.376.903	962.340	56.775	49.057	143.001	0	22.845.243
A13	1.337.143	975.886	3.247.965	122.135	2.585.394	871.898	87.329	4.132.770	1.076.57	4.194.089	3.597.580	3.041.191	57.043	45.453	122.092	0	18.211.045
A14	2.005.714	1.589.088	8.842.416	434.510	7.556.187	1.962.436	232.361	9.966.951	215.313	11.631.731	3.597.580	1.663.472	4.858.574	180.105	1.044.899	0	55.781.337
A15	1.088.571	296.021	4.028.403	102.893	2.706.487	637.891	45.402	4.237.830	1.076.57	5.167.701	2.945.046	2.981.138	1.845.085	71.830	226.529	0	20.931.436
A16	1.088.571	269.458	1.566.095	208.044	3.063.207	632.572	210.545	4.107.934	1.076.57	3.460.440	2.604.787	962.221	56.775	41.244	136.629	0	18.516.204
A17	1.088.571	227.450	1.391.943	203.201	3.003.665	613.160	207.342	4.325.555	1.076.57	2.332.600	2.687.939	2.908.139	1.709.255	50.025	203.088	0	15.754.332
A18	1.337.143	227.450	1.646.985	211.720	3.175.215	546.399	176.104	4.325.507	1.076.57	1.840.787	2.687.939	1.098.139	1.709.255	44.991	198.982	0	19.334.162
A19	1.088.571	227.450	1.334.718	199.145	2.916.258	570.973	116.824	4.307.768	1.076.57	1.525.680	2.945.046	1.207.454	1.710.121	45.819	192.348	0	18.495.832
A20	1.585.714	653.071	4.117.109	92.015	2.816.924	512.508	91.949	4.130.428	1.076.57	6.790.404	1.617.548	2.908.139	1.710.121	74.076	218.442	0	21.595.378
A21	1.088.571	227.450	1.563.428	198.181	3.042.490	677.310	177.197	4.114.597	1.076.57	1.725.228	1.617.548	508.500	57.032	32.618	144.565	0	15.282.372
A22	1.088.571	269.458	1.438.323	208.324	3.005.882	547.624	206.858	4.331.600	1.076.57	2.594.992	1.617.548	2.908.139	1.709.255	55.864	233.725	0	16.228.794
A23	1.337.143	659.562	4.101.445	93.916	2.567.186	483.887	102.798	4.114.978	1.076.57	4.774.192	2.665.978	963.457	57.091	56.623	198.692	0	22.284.605
A24	1.088.571	227.450	1.334.823	203.220	2.998.973	584.968	197.778	4.331.646	1.076.57	3.169.060	0	2.908.139	1.846.478	58.973	240.734	0	16.689.170
A25	1.088.571	269.458	1.366.337	146.487	3.145.991	644.568	184.317	4.331.521	1.076.57	1.918.015	0	2.881.138	1.709.985	49.902	221.160	0	15.474.707
A26	1.337.143	227.450	925.047	144.798	2.493.081	503.297	169.596	4.330.651	1.076.57	3.165.532	2.944.511	1.201.576	1.709.054	37.276	192.691	0	16.640.340
A27	6.942.857	98.907	921.074	0	14.559.161	4.645.631	683.305	11.665.382	3.193.156	56.435.497	7.281.460	3.932.408	4.572.516	139.638	533.923	0	115.604.935
A28	0	0	0	0	0	0	0	15.652.294	0	0	470.352.152	710.241	0	0	0	0	436.714.651
A29	18.821.985	0	0	0	0	0	0	7.523.873	0	402.454	10.538.507	3.311.362	0	0	0	0	40.598.181
A30	1.088.571	269.458	1.313.708	192.944	2.854.915	584.732	195.067	1.300.934	0	340.535	0	2.908.139	0	0	0	0	8.431.682
A31	12.942.857	18.880.895	0	0	0	0	0	6.869.684	1.076.57	2.303.290	0	1.472.085	56.775	10.172.094	8.957.117	0	64.751.706
A32	42.857	0	0	0	1.221.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.264.740
A33	351.429	635.120	3.883.677	455.915	4.843.356	3.933	274.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.448.334
A34	351.429	261.305	3.583.569	141.287	2.257.889	0	27.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.622.913
A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	68.536.267	109.397.748	114.990.067	8.009.651	188.010.250	18.069.225	6.256.322	155.971.624	14.686.004	123.638.941	465.239.847	23.149.665	34.517.367	11.690.045	15.043.837	0	1.357.506.860

ΑιΒκι Attachments for this Contract Amendment, March 88 prices  
 Τα ΑιΒκι σε Δραχμές για την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση σε τιμές Μαρτίου 1988

Item	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	TOTAL B
A01	0	0	0	126.351.063	0	59.827.556	0	0	8.282.316	11.565.617	110.167	0	0	12.762.978	10.510	35.25	0	218.908.297
A02	0	0	0	0	0	8.668.932	0	0	1.789.625	3.604.797	36.268	0	0	3.719.142	1.427	476	0	17.720.667
A03	0	0	0	0	0	10.256.847	0	0	1.848.889	4.530.903	34.819	0	0	3.567.363	1.027	343	0	20.239.191
A04	0	0	0	0	0	19.046.555	0	0	4.304.673	8.173.719	65.713	0	0	10.734.720	4.819	1.607	0	42.331.806
A05	0	0	0	272.631.846	0	14.208.916	0	0	2.509.842	6.160.782	64.740	0	0	5.699.523	5.821	1.941	0	341.627.130
A06	0	0	0	402.145.249	0	18.472.259	0	0	3.670.650	8.032.124	82.244	0	0	9.215.558	6.245	2.082	0	441.626.811
A07	0	0	0	564.248.786	0	121.200.180	0	0	3.486.269	10.897.237	72.725	0	0	3.753.481	5.143	1.715	0	693.665.536
A08	0	0	0	7.565.796	12.327.641	20.753.922	70.370.495	0	5.030.448	1.998.028	5.802.604	0	9.362.871	3.000.335	16.589	5.530	0	137.034.259
A09	0	0	0	7.565.796	14.197.564	20.753.922	86.531.895	0	4.522.416	247.995	6.041.624	0	1.092.900	2.195.948	17.167	5.723	0	143.172.247
A10	0	0	0	0	0	851.879	97.221.223	0	4.267.295	197.930	5.876.377	0	5.803.847	136.298	13.946	4.613	0	114.364.110
A11	0	0	0	7.565.796	12.812.436	20.753.922	62.452.947	0	4.617.974	263.601	7.238.495	0	1.065.652	184.406	14.928	4.977	0	115.677.751
A12	0	8.925.497	0	110.882.434	58.428.382	27.145.601	127.723.541	1.533.616	4.381.384	249.151	6.915.936	0	5.808.860	239.603	17.820	5.941	0	352.831.365
A13	0	8.925.497	0	8.210.547	42.459.210	24.154.387	132.164.757	170.352	9.974.967	728.137	11.822.374	0	1.139.722	3.801.526	20.002	2.441	0	229.134.167
A14	0	49.031.919	0	6.20.033.769	194.778.971	94.758.904	239.153.356	864.052	4.658.480	321.578	7.583.501	0	1.019.048	2.311.711	21.790	6.670	0	126.114.571
A15	0	13.066.605	0	221.248.851	56.688.518	33.940.171	97.575.724	1.134.316	4.462.575	239.784	6.686.705	0	5.648.328	2.027.134	16.342	5.449	0	205.087.390
A16	0	0	0	7.565.796	12.796.897	63.471.178	124.392.202	0	4.576.780	259.654	6.342.093	0	6.704.962	3.819.274	18.196	6.066	0	129.195.004
A17	0	0	0	7.565.796	12.173.079	20.753.922	73.948.091	0	5.108.501	2.010.065	5.915.184	0	7.540.727	2.835.067	16.653	5.552	0	139.495.901
A18	0	0	0	7.565.796	12.327.641	20.753.922	74.268.357	0	7.719.997	2.422.478	11.049.413	0	1.037.036	3.092.267	6.507	2.110	0	190.609.621
A19	0	9.763.775	0	34.920.456	12.847.064	24.360.094	77.148.883	0	4.404.385	313.865	7.794.292	0	1.037.036	3.092.267	3.562	1.187	0	247.607.733
A20	0	32.220.658	0	8.210.547	64.930.408	24.154.387	104.208.718	0	4.242.351	208.792	5.978.833	0	2.392.173	153.377	13.322	4.441	0	229.043.412
A21	0	18.379.687	0	32.785.118	12.771.808	20.753.922	131.361.578	0	4.504.971	286.570	6.106.261	0	5.654.036	251.424	16.268	5.423	0	160.461.168
A22	0	0	0	7.565.796	12.258.365	20.753.922	105.702.741	0	4.526.925	274.642	6.485.988	0	1.092.900	2.237.870	16.268	5.423	0	301.837.119
A23	0	29.522.048	0	97.631.780	47.331.645	31.368.780	77.451.534	1.091.736	4.411.860	271.114	6.833.397	0	1.018.411	2.204.728	16.268	5.423	0	134.719.951
A24	0	0	0	7.565.796	12.223.756	20.753.922	79.536.453	0	4.589.292	1.646.596	6.252.717	0	7.505.184	4.759.750	16.268	5.423	0	339.482.274
A25	0	19.527.561	0	121.049.112	12.743.180	93.961.946	74.467.050	0	4.432.678	1.906.548	5.882.097	0	30.834.101	7.053.554	68.663	22.890	0	279.339.299
A26	0	14.785.388	0	98.170.376	15.582.692	92.608.799	33.604.096	0	13.343.780	3.747.948	197.330	0	554.540	0	0	0	0	75.522.589
A27	0	0	0	0	0	20.264.323	0	0	0	0	0	0	554.540	0	0	0	0	554.540
A28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.974.747	0	0	0	3.674.091	0	0	0	0	4.201.838
A29	0	0	0	7.565.796	12.344.968	20.753.922	70.487.442	0	5.297.747	0	0	0	598.150	0	0	0	0	112.280.025
A30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.875.209	276.929	6.321.359	0	2.266.675	181.911	189.965	3.827.711	0	457.414.242
A31	440.522.483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.332.940
A32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1/8.003.986
A33	0	0	0	46.885.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.861.816
A34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A37	9.441.601	0	0	2.707.391.734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A38	48.288.208	0	0	783.152.769	0	0	0	0	39.188	40.503	72.813	0	0	15.273	45	15	0	2.718.224.237
Total	498.252.292	244.488.159	3.490.544.503	2.825.497.514	631.930.245	1.109.594.094	1.939.770.379	4.794.074	154.618.153	78.965.693	155.363.262	0	128.313.074	100.857.621	640.375	4.407.271	0	11.368.036.709

ΑιBk in L. tsch Marks for this Contract Amendment, Mar. 1988 prices  
Τα ΑιBk σε Γερμανικά Μάρκα για την παρούσα Τροποποιητική Σύμβαση σε τιμές Μαρτίου 1988

Item	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	TOTAL B
A01	0	0	0	940 126	0	1 040 983	0	0	1 090 613	958 102	7 811	0	0	2 051 599	4 398	15 651	0	6 109 281
A02	0	0	0	365 237	0	365 237	0	0	341 533	298 804	2 572	0	0	569 554	1 396	4 165	0	1 603 257
A03	0	0	0	214 487	0	214 487	0	0	351 202	375 779	2 469	0	0	543 056	1 311	4 670	0	1 493 014
A04	0	0	0	817 428	0	817 428	0	0	871 188	679 231	4 659	0	0	1 653 967	2 528	8 128	0	4 037 129
A05	0	255 930	0	1 401 904	0	558 373	0	0	396 601	509 945	4 590	0	0	957 982	2 581	10 005	0	4 097 911
A06	0	0	0	2 067 876	0	571 488	0	0	669 632	665 026	5 831	0	0	1 508 842	3 330	12 202	0	5 504 327
A07	0	0	0	3 379 412	0	1 951 615	0	0	495 268	907 953	5 156	0	0	557 872	2 804	9 844	0	7 309 923
A08	0	0	0	53 648	128 633	202 817	381 577	0	758 485	65 694	517 661	512 444	197 951	563 919	2 440	11 467	0	3 396 726
A09	0	0	0	53 648	148 146	202 817	609 064	0	729 671	7 495	579 574	387 024	54 605	409 555	2 687	11 567	0	2 668 829
A10	0	0	0	0	0	17 816	524 675	0	777 622	6 834	540 754	403 854	134 687	4 830	1 589	7 154	0	2 419 815
A11	0	0	0	53 648	133 692	202 817	338 618	0	715 282	7 144	614 458	0	40 335	8 409	2 045	7 560	0	2 124 008
A12	0	79 081	0	775 191	609 645	243 988	703 199	8 496	741 718	7 701	795 535	387 024	132 258	6 301	2 859	8 189	0	4 501 185
A13	0	100 435	0	45 315	443 021	221 420	715 431	2 468	867 545	7 511	725 229	0	41 806	5 991	2 588	6 834	0	3 185 594
A14	0	567 773	0	5 342 300	2 032 334	781 185	1 305 974	12 520	1 540 669	18 063	1 107 099	585 183	228 617	588 007	10 070	59 389	0	14 259 783
A15	0	145 833	0	1 576 568	591 471	315 749	543 489	6 284	747 425	8 468	818 083	0	39 600	419 755	4 191	13 116	0	5 230 052
A16	0	0	0	53 648	129 356	413 986	680 042	0	724 863	7 387	686 345	424 129	132 241	5 767	2 398	7 813	0	3 267 975
A17	0	0	0	53 648	130 152	202 817	401 094	0	732 656	7 649	615 428	0	39 968	409 818	2 912	11 750	0	2 607 892
A18	0	0	0	53 648	128 633	202 817	402 308	0	774 769	65 843	568 668	437 669	150 921	557 537	2 615	11 509	0	3 356 937
A19	0	15 144	0	385 833	134 054	186 778	417 459	0	1 339 150	69 885	1 525 102	479 533	165 944	468 651	2 567	10 909	0	5 203 009
A20	0	358 403	0	45 315	677 487	221 420	569 134	0	850 590	8 361	1 155 189	0	39 968	10 502	4 011	11 916	0	3 952 298
A21	0	13 100	0	232 478	133 331	202 817	714 230	0	704 315	6 977	559 875	263 380	69 885	5 087	18 356	8 159	0	2 915 470
A22	0	0	0	53 648	127 912	202 817	576 727	0	720 947	7 741	614 946	0	40 335	418 539	3 177	13 375	0	2 780 164
A23	0	313 961	0	681 959	493 861	292 287	422 191	6 047	698 644	7 801	749 389	434 093	132 411	6 486	3 126	11 066	0	4 253 322
A24	0	0	0	53 648	127 550	202 817	430 099	0	721 503	7 847	639 715	0	41 070	418 723	3 345	13 751	0	2 660 068
A25	0	9 280	0	789 144	132 970	862 419	604 221	0	739 112	60 023	575 129	0	39 600	409 721	2 839	12 668	0	4 037 126
A26	0	20 147	0	354 842	162 599	461 944	180 335	0	1 029 996	24 552	2 056 814	479 446	165 137	645 841	2 161	11 138	0	5 594 952
A27	0	0	0	0	0	2 724 146	0	0	943 722	187 074	-1 362 658	1 185 617	540 844	320 832	7 863	29 710	0	4 576 750
A28	0	0	0	0	0	0	0	0	918 961	0	0	402 982	97 611	0	0	0	0	1 419 554
A29	0	0	0	0	0	0	0	0	441 735	0	7 324	1 715 951	455 092	0	0	0	0	2 620 102
A30	0	0	0	53 648	128 814	202 817	382 154	0	76 379	0	6 199	0	39 968	0	0	0	0	889 979
A31	31 337 132	0	0	0	0	0	0	0	882 991	7 217	632 596	0	202 313	5 480	7 522	825 677	0	33 900 928
A32	0	0	0	0	0	278 352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278 352
A33	0	0	0	364 194	0	1 334 274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 898 418
A34	0	0	0	0	0	162 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162 750
A35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A37	1 034 406	0	0	0	0	1 147 275	0	0	939 545	137 619	536 683	1 207 922	0	772 185	4 280	17 119	0	5 797 034
A38	440 093	0	0	0	0	1 194 376	0	0	3 251 796	654 742	2 241 082	3 099 670	496 850	1 817 886	56 784	174 282	0	13 427 561
Total	32 811 631	1 879 087	0	18 865 289	6 593 681	18 427 078	10 642 021	35 815	27 586 128	5 784 456	17 539 307	12 019 497	3 719 617	16 122 690	154 293	1 360 883	0	173 541 475





**ΑiBk in Deutsch Marks for the New Lump Sum Price including Contract Amendment, March 1988 prices**  
**Τα ΑiBk σε Γερμανικα Μαρκα για το Νέο Κατ' Αποκοπή Τίμημα, περιλαμβανομένης της Τροποποιημένης Σύμβασης σε τιμές Μαρτίου 1988**

Item	B1	B2	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15	B16	B17	TOTAL B
A01	720.000	39.850.974,0	10.583.709	912.391	15.997.195	24.059	425.563	7.172.151	2.976.686	7.811	0	0	4.006.011	83.571	298.287		83.058.208
A02	377.143	192.134,0	3.672.713	154.883	7.996.376	9.787	26.514	2.595.853	922.190	2.572	0	0	1.018.254	27.003	81.397		17.076.819
A03	377.143	192.134,0	4.595.750	198.089	8.710.900	9.604	27.910	2.729.801	1.177.275	2.469	0	0	543.056	26.370	91.574		18.682.005
A04	900.000	576.403,0	8.370.055	353.795	18.294.081	17.288	211.675	5.013.430	2.108.114	4.659	0	0	2.102.671	48.807	156.827		38.155.805
A05	654.286	39.374.175,0	8.295.197	411.891	13.624.101	15.367	237.408	3.406.484	1.578.607	4.590	0	0	2.775.994	48.788	188.559		70.595.447
A06	565.714	288.201,0	10.234.696	340.080	16.565.026	11.342	19.261	4.813.469	2.040.274	5.831	0	0	3.463.401	63.092	232.967		38.665.304
A07	831.629	824.796,0	17.100.243	1.389.509	27.043.429	19.483	116.245	5.012.968	2.807.796	5.156	0	0	782.224	54.280	192.533		57.276.391
A08	1.337.143	227.450,0	1.439.941	282.792	3.014.075	939.472	182.967	5.097.308	173.341	1.848.772	3.659.615	1.638.292	2.379.522	44.355	209.557		22.474.602
A09	1.088.571	227.450,0	2.238.842	402.001	3.578.822	1.128.729	159.313	5.241.255	115.152	2.603.134	2.884.119	451.925	2.118.773	48.887	211.536		19.614.391
A10	1.088.571	269.458,0	1.315.418	203.329	2.636.800	1.101.343	186.914	4.850.325	114.491	2.105.537	2.884.119	1.118.700	61.605	29.102	132.587		18.294.299
A11	1.088.571	269.458,0	1.452.886	334.593	3.154.781	875.330	196.835	4.788.294	114.801	3.016.965	0	333.823	122.033	37.331	139.979		15.925.680
A12	1.337.143	947.139,0	4.817.753	687.679	2.710.305	1.310.822	41.003	5.020.315	115.368	6.188.688	2.763.927	1.094.598	63.076	51.916	151.190		27.346.428
A13	1.337.143	1.076.321,0	3.293.280	565.156	2.806.814	1.587.329	89.797	5.070.620	233.376	12.738.830	4.183.363	1.992.089	5.446.581	190.175	1.104.288		70.041.120
A14	2.005.714	2.156.961,0	14.184.716	2.466.844	8.337.372	3.348.410	244.881	11.507.620	116.125	5.985.784	0	327.738	2.265.840	76.021	239.645		26.161.490
A15	1.088.571	441.854,0	5.604.971	694.384	3.102.236	1.181.380	51.866	4.985.255	115.044	4.146.785	3.028.916	1.094.462	62.542	43.642	144.442		21.784.239
A16	1.088.571	269.458,0	1.619.743	337.400	3.477.273	1.312.619	210.545	4.832.797	115.044	4.146.785	3.028.916	1.094.462	62.542	43.642	144.442		21.784.239
A17	1.088.571	227.450,0	1.445.591	333.353	3.206.482	1.014.254	207.342	5.058.214	115.306	2.948.028	0	330.786	2.119.073	52.537	214.838		18.362.225
A18	1.337.143	227.450,0	1.700.633	340.353	3.978.032	948.647	176.104	5.100.276	173.500	2.409.455	3.125.608	1.249.060	2.266.741	47.606	210.491		22.691.099
A19	1.088.571	242.594,0	1.720.551	333.199	3.105.036	988.432	116.824	5.646.918	177.542	3.050.782	3.424.579	1.373.398	2.178.772	48.386	203.257		23.698.841
A20	1.585.714	1.011.474,0	4.162.424	769.502	3.030.344	1.081.642	91.949	4.981.018	116.018	7.945.593	0	330.786	124.715	78.087	230.358		25.547.624
A21	1.088.571	240.550,0	1.795.906	331.512	3.245.307	1.391.540	177.197	4.818.912	114.634	2.285.103	1.880.928	578.385	62.119	34.454	152.724		18.197.842
A22	1.088.571	269.458,0	1.491.971	336.236	3.206.699	1.124.351	206.858	5.052.547	115.398	3.209.938	0	333.823	2.264.967	59.041	247.100		19.008.958
A23	1.337.143	973.523,0	4.783.404	587.777	2.859.473	906.078	108.845	4.813.622	115.458	5.523.581	3.100.071	1.095.868	63.577	59.749	209.758		26.537.927
A24	1.088.571	227.450,0	1.388.071	330.770	3.201.790	1.015.067	197.778	5.053.149	115.504	3.808.775	0	339.909	2.265.201	62.318	254.485		19.349.236
A25	1.088.571	278.736,0	2.157.481	279.457	4.008.410	1.048.789	184.317	5.070.633	167.680	2.493.744	0	327.738	2.119.706	52.741	233.828		19.511.833
A26	1.337.143	247.597,0	1.279.889	307.397	2.955.025	683.632	169.596	5.360.647	132.209	2.373.346	3.423.957	1.366.713	2.354.895	39.437	203.879		22.235.312
A27	6.942.857	96.907,0	921.074	0	17.283.307	4.645.631	683.305	12.609.104	3.380.230	55.072.839	8.467.077	4.472.852	4.893.348	147.521	563.633		120.181.685
A28	0	0,0	0	0	0	0	0	16.571.219	0	0	420.755.134	807.852	0	0	0		438.134.205
A29	18.821.985	0,0	0	0	0	0	0	7.965.608	0	409.778	12.254.458	3.766.454	0	0	0		43.218.283
A30	1.088.571	269.458,0	1.367.356	321.758	3.057.732	966.886	195.067	5.052.547	115.398	3.209.938	0	300.786	2.266.741	47.606	210.491		9.321.661
A31	44.279.989	18.880.895,0	2.989.252	0	0	0	0	7.752.675	114.874	2.935.886	0	1.674.398	62.255	10.179.616	9.782.794		98.652.634
A32	42.857	0,0	0	0	1.500.235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.543.092
A33	351.429	635.120,0	4.247.871	455.915	6.377.580	3.933	274.904	0	0	0	0	0	0	0	0		12.366.752
A34	351.429	261.305,0	3.583.569	141.287	2.420.639	0	27.434	0	0	0	0	0	0	0	0		6.785.663
A35	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A36	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
A37	1.034.406	0,0	0	0	1.147.275	0	0	939.545	137.619	536.683	1.207.922	0	772.185	4.280	17.119		5.797.034
A38	440.093	0,0	0	0	1.194.376	0	0	3.251.796	654.742	2.241.082	3.099.670	496.850	1.617.886	56.784	174.282		13.427.561
Total	101.347.898	111.276.835,0	133.855.356	14.603.332	206.437.328	28.711.246	6.292.137	183.557.752	20.470.662	141.178.248	477.259.344	27.169.282	50.640.057	11.844.338	16.404.720	0	1.531.048.335

Contract Amendment  
Appendix 2

Τροποποιητική Σύμβαση  
Προσάρτημα 2

Contract Design, Construction and  
Commissioning of Project 8565000 SAE 065  
Capital Subway (Athens Metro) Line 2 and 3

Annex 7

Breakdown of New Lump Sum Price  
(Lump Sum Price SB2 and Contract Amendment)

Price Conditions : March '88

The Revised Annex 7 included herein may be modified by the Contractor within a period of two (2) months from the signature date of this Contract Amendment. Such subsequent modifications shall be submitted to the Project Owner for approval, which the latter will not refuse or delay without

reasonable cause.

Σύμβαση Μελέτη, Κατασκευή και  
Θέση σε Πλήρη Λειτουργία του Έργου 8565000 ΣΑΕ  
065, Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας (Μετρό  
Αθήνας) Γραμμές 2 και 3.

Παράρτημα 7

Ανάλυση του Νέου Κατ' Αποκοπήν Τμήματος  
(SB2 Κατ' Αποκοπήν Τμήμα και την  
Τροποποιητική Σύμβαση)

Συνθήκες τιμών: Μάρτιος '88

Το Αναθεωρημένο Παράρτημα 7, που περιλαμβάνεται στην παρούσα, ενδεχόμενα θα τροποποιηθεί από τον Ανάδοχο εντός μιας περιόδου δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Τροποποιητικής Σύμβασης. Τέτοιες επακόλουθες τροποποιήσεις θα υποβληθούν για την έγκριση του Κυρίου του Έργου, την οποία έγκριση ο Κύριος δεν θα αρνηθεί ή καθυστερήσει δίχως εύλογη αιτία.

Συμβατική Μελέτη, Κατασκευή και Παράδοση σε Λειτουργία  
του Έργου 8565000 ΣΑΕ 065

Τροποποιητική Σύμβαση  
Προσάρτημα 2

Υπογειός Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας (Μετρο Αθήνας) Γραμμές 2 και 3  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7

Ανάλυση του νέου Κατ'Αποκοπήν Τμήματος - (S82 Κατ'Αποκοπήν Τμήμα και την Τροποποιητική Σύμβαση)  
σε τιμές Μαρτίου 1988, ΠΡΙΝ από επικαιροποίηση και αναθεώρηση σύμφωνα με προμήθειες και  
υπηρεσίες εξωτερικού και Ελλάδος, για σκοπούς τιμολόγησης του σε ΓΕΡΜ ΜΑΡΚΑ και ΔΡΑΧΜΕΣ μέρους

Item	COMPANIES	SUPPLIES DM Offshore	SUPPLIES GRD Onshore	SERVICES DM Offshore	SERVICES GRD Onshore	TOTAL DM Offshore	TOTAL GRD Onshore
<b>1.0 CIVIL WORKS</b>							
1.1	Sogma Metro Athens Gms Civil consisting of Sogma, Hochtief AG, Spis Bet., Dumas Int., Damsin Ergs, Metos S.A., AEGEK S.A.	0	0	0	0	455,186,442	0
1.2	Athens Metro Civil Works Joint Venture consisting of Sogma, Hochtief AG, Spis Bet., Dumas Int., Damsin Ergs, Metos S.A., AEGEK S.A.	0	0	0	0	0	49,282,213,841
<b>2.0 TRACK WORKS</b>							
2.1	Spis Betign. Cergy /F	24,136,298	1,624,905,025	795,768	1,418,599,818	24,932,066	3,043,504,843
2.2	Hochtief AG Essen /D	21,057,727	0	0	0	21,057,727	0
Total 2.1 - 2.2		45,194,025	1,624,905,025	795,768	1,418,599,818	45,989,793	3,043,504,843
<b>3.0 ENGINEERING</b>							
3.1	Sogelery Rungis /F	0	0	34,449,697	19,257,510	34,449,697	19,257,510
3.2	DE-Consult GmbH Frankfurt/Main /D	0	0	15,527,538	19,257,510	15,527,538	19,257,510
3.3	Hambury Cons. GmbH Hamburg /D	0	0	8,677,966	0	8,677,966	0
3.4	BV Consult GmbH Berlin /D	0	0	9,215,050	0	9,215,050	0
3.5	Lamayer Ing. GmbH Frankfurt/Main /D	0	0	17,796,307	0	17,796,307	0
3.6	SGTE Cergy /F	0	0	22,966,465	0	22,966,465	0
3.7	ADK Athens /GR	0	0	0	1,255,977,292	0	1,255,977,292
Total 3.1 - 3.7		0	0	108,633,243	1,294,492,312	108,633,243	1,294,492,312
<b>4.0 ROLLING STOCK</b>							
4.1	Siemens AG Berlin - Munchen /D	58,396,944	0	0	0	58,396,944	0
4.2	GEC Alsthom Paris /F	192,856,388	0	0	0	192,856,388	0
4.3	AEG Schienenfahrzeuge GmbH Berlin/D	168,445,844	0	0	0	168,445,844	0
Total 4.1 - 4.3		419,699,176	0	0	0	419,699,176	0
<b>5.0 POWER SUPPLY</b>							
5.1	CEGELEC Levallois Perret /F	99,881,081	0	2,059,193	834,248,710	101,940,274	834,248,710
5.2	Siemens AG Berlin - Munchen /D	122,406,110	0	6,555,998	0	128,962,048	0
5.3	AEG Schienenfahrzeuge GmbH Berlin/D	9,350,360	0	220,041	0	9,570,401	0
5.4	Siemens A.E. Athens /GR	0	56,983,045	0	1,312,806,032	0	1,369,789,077
5.5	Spis Betignolles Cergy /F	36,508,514	9,608,164	918,915	489,112,340	37,427,429	498,720,504
Total 5.1 - 5.5		268,146,065	66,591,209	9,754,087	2,636,167,082	271,900,152	2,702,738,291
<b>6.0 LOW VOLTAGE</b>							
6.1	GEC Alsthom Paris /F	53,832,878	60,572,255	1,390,364	551,866,812	55,223,242	612,219,067
6.2	Siemens AG Berlin-Munchen /D	62,316,730	0	802,589	0	63,119,298	0
6.3	IS Telecom Louvain-la-Neuve /F	36,147,414	22,663,650	565,015	210,315,039	36,712,429	232,978,689
6.4	CGA Breigny sur Orge /F	13,518,959	0	254,734	162,449,942	13,773,693	162,449,942
6.5	CSEE Transport Montreuil /F	79,692	0	0	0	79,692	0
6.6	Siemens A.E. Athens /GR	0	11,554,638	0	280,281,776	0	271,836,414
Total 6.0 - 6.6		165,895,673	94,570,543	3,012,681	1,184,913,569	168,908,354	1,279,484,112
<b>7.0 WORKSHOP EQUIPMENT</b>							
7.1	Siemens AG Berlin - Munchen /D	39,022,995	0	930,182	0	39,953,177	0
7.2	CEGELEC Levallois Perret /F	13,824,725	0	953,273	0	14,777,998	0
Total 7.1 to 7.2		52,847,720	0	1,883,455	0	54,731,175	0
TOTAL CIVIL WORKS 1.1-1.2		0	0	0	0	455,186,442	49,282,213,841
TOTAL TRACK WORKS 2.1-2.2		45,194,025	1,624,905,025	795,768	1,418,599,818	45,989,793	3,043,504,843
TOTAL ENGINEERING 3.1-3.7		0	0	108,633,243	1,294,492,312	108,633,243	1,294,492,312
TOTAL ELECTRO MECHANICAL 4.1-7.2		906,588,634	161,161,797	14,650,223	3,821,080,651	921,238,857	3,582,242,403
TOTAL 1.0 - 7.2		951,782,659	1,786,066,777	124,079,234	6,534,172,781	1,531,048,335	57,602,453,399

**Άρθρο δεύτερο**  
**Τήρηση διθλίων και στοιχείων**  
**Ερμηνευτική διάταξη**

Η ορθή και αληθής έννοια του Άρθρου 18.2 της Σύμβασης, που κυρώθηκε με το Άρθρο τρίτο του ν. 1955/1994 ("η Σύμβαση"), είναι ότι:

(α) Όλα τα πάσης φύσεως υλικά, εξοπλισμός και εφόδια, που εισάγονται προκειμένου να ενσωματωθούν στο Έργο του ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ή να αποτελέσουν μέρος του συστήματος αυτού και η κυριότητα των οποίων περιέρχεται στον Κύριο του Έργου (την ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.) από της αφίξεως των στην Ελληνική Επικράτεια κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση, παραλαμβάνονται από τον Κύριο του Έργου και παραδίδονται στον Ανάδοχο προκειμένου να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Αναδόχου από τη Σύμβαση. Και

(β) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο παράδοση από τον Κύριο του Έργου στον Ανάδοχο όλων των υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων, προκειμένου να ενσωματωθούν στο Έργο ή να αποτελέσουν μέρος του συστήματος αυτού, δεν ενέχει μεταβίβαση της κυριότητας αυτών στον Ανάδοχο, μη απαιτούμενης της έκδοσης οποιουδήποτε στοιχείου εκ των προβλεπομένων από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για την παράδοση αυτή.

**Άρθρο τρίτο**

1. Εγκρίνεται η οριοθέτηση του περιγράμματος του χώρου του Μεγάρου της Βουλής μέχρι και του περιγράμματος του χώρου του προαυλίου της, καθώς και η χωροθέτηση υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων κατά μερική τροποποίηση του από 1ης Δεκεμβρίου 1948 β. δ/γματος (ΦΕΚ 313 Α' 13.12.1948) και της συνοδευτικής αυτού υπό κλίμακα 1:500 υπ' αριθμόν φύλλου 592 πινακίδος και μόνο ως προς το σημείο αυτό, σύμφωνα με το συνημμένο από Οκτωβρίου 1994 τοπογραφικό διάγραμμα της Διευθύνσεως Τεχνικών Υπηρεσιών της Βουλής.

2. Στον παραπάνω χώρο επιτρέπεται, για την κάλυψη των αναγκών της Βουλής, η κατασκευή υπόγειου χώρου σταθμεύσεως αυτοκινήτων (γκαράζ) εκ πέντε (5) υπόγειων ορόφων, κατ' αρχήν εντός των πλαισίων της συνημμένης από Οκτωβρίου 1994 προμελέτης κατασκευής του γκαράζ και των λοιπών χώρων χρήσεως που έχει εκπονηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Βουλής υπό κλίμακα 1:200 και όπως αυτή θα διαμορφωθεί από διεθνή διαγωνισμό και θα εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο της Βουλής.

3. Κατά την εκτέλεση των έργων δεν θα θιγούν:

α. ο ήδη διαμορφωμένος χώρος του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη,

β. το διατηρητέο κτίριο της Βουλής,

γ. τα ανθοπωλεία προς τη λεωφόρο Βασ. Σοφίας όπως είναι διαμορφωμένα σήμερα και

δ. το υπάρχον πράσινο.

Άρθρο τέταρτο

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της δε κυρούμενης Τροποποιητικής Σύμβασης, σύμφωνα με τις επί μέρους διατάξεις αυτής.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1994

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
**Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

**Α. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

**Κ. ΛΑΛΙΩΤΗΣ**

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

**Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ**

ΠΕΡ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡ/ΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ


**Κ. ΓΕΙΤΟΝΑΣ**

*Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους*

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 1994

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**Γ. ΚΟΥΒΕΛΑΚΗΣ**



Κλίμακας 1:500

Σημειώσεις

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εθνικός Κτίσιος


Αρχαία  
Χρυσή Στρατιώτικη

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΩΡ  
 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ  
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΚΑΜΑΤΑ  
 1930

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΡΙΑ  
 Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ  
 Δ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΡΙΑ  
 Ο ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ  
 Δ. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΝ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΙΟ)

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΣΕΡΒΙΚΗ ΥΠΟΥΡΧΕΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΚΑΡΤΙ  
ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΤΙΟΥ: 1090.13  
ΑΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΚΑΡΤΙΟΥ: 1090.1

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ



ΑΛΕΑ Β. ΙΟΥΡΙ

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ


ΑΛΕΑ Β. ΑΜΑΝΙΑΙ

**ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
ΣΕΝΤΙΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΜΕΛΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΡΙΑ  
Αριθμός: 1/10  
Μελέτη: 10000/10000  
Αριθμός: 10000/10000








**ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ**  
**ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΙΟ)

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΠΡΩΤΟ
ΜΕΛΟΣ	Α

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΣΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ)



ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΣΥΝΕΔΡΙΟΝ

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

(ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ)



**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34  
 Ταχ. Κώδικας : 104 32  
 TELEX : 22.3211 YPET GR  
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του **ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ**  
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

\* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762  
 \* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188  
 \* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141  
 \* Τμήμα πληροφορήσης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ. 52.25.713 - 52.49.547

\* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785  
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

\* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

**Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:**

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α'	Δρχ.	15.000
β) » » » Β'	»	30.000
γ) » » » Γ'	»	10.000
δ) » » » Δ'	»	30.000
ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320